

« 25 » апреля 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Отчёту о выполнении Плана капитальных и долгосрочных финансовых вложений за 1 квартал 2020 года.

План капитальных и долгосрочных финансовых вложений согласован в сумме **1 176 267,80** тыс. рублей (от 24.03.2020 № 15-01-07Э/4004 ООО «Газпром межрегионгаз»), в том числе на 1 квартал 2020 года план согласован в сумме **97 101,49** тыс. рублей.

Фактическое выполнение за отчетный период составило **131 698,30** тыс. рублей (+ 34 596,81 тыс. руб.) перевыполнение связано с фактическим увеличением договоров с заявителями по объектам, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

В соответствии Протоколом совещания от 15.07.2019 №СГ-12, проведенным ООО «Газпром межрегионгаз» под председательством С.В. Густова «По вопросу оптимизации процедур подключения заявителей первой категории» определено, что начиная с 01.01.2020 срок реализации мероприятий по подключению (технологическому присоединению) заявителей первой категории (от момента заключения договора на техприсоединение до момента подписания Акта приемки сети газораспределения, создаваемой в рамках указанного договора) должен быть не более 5 месяцев, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрена возможность увеличения срока выполнения мероприятий по подключению по инициативе заявителя. В связи с чем, после проведения анализа по заключенным договорам и динамику заявок за декабрь 2019 – февраль 2020 года, была внесена 14.02.2020 года поправка в Инвестиционную программу на 2020 год в программе АИС «Аналитика» на сумму 273 730,00 тыс. рублей, однако ООО «Газпром межрегионгаз» данные расходы не утвердил.

Раздел 1. Источники финансирования

Таблица № 1

тыс. рублей

Источники финансирования капитальных и долгосрочных вложений отчетного периода*			
1	2	3	4
<i>Наименование источника капитальных и долгосрочных финансовых вложений</i>	<i>Направлено на финансирование капитальных и долгосрочных финансовых вложений, тыс. рублей за 1 кв. 2020 г.</i>	<i>Фактически начислено за 1 кв. 2020 г.</i>	<i>Использовано в 1 кв. 2020 г. на финансирование капитальных и долгосрочных финансовых вложений</i>
Амортизация	<u>5 169,21</u>	<u>131 081,87</u>	<u>3 122,35</u>
Спецнадбавка	<u>61 634,58</u>	<u>107 313,69</u>	<u>61 365,09</u>
Спецнадбавка прошлых лет	5 012,91	0,00	686,30
Плата за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013 г.)	<u>25 284,79</u>	<u>8 896,92</u>	<u>66 448,70</u>
Другие:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75,86</u>

Компенсация затрат на переустройство объектов газораспределения, принадлежащих АО Газпром газораспределение Ленинградская область"	0,00	0,00	0,00
Прибыль прошлых лет	0,00	0,00	75,86
Всего:	97 101,49	247 292,49	131 698,30

* заполняется по всем источникам, фактически использованным на финансирование капитальных и долгосрочных вложений в отчетном периоде, независимо от начисления в плане.

Выполнение Плана капитальных вложений за отчетный период по разделам:

1. **Автотранспорт** – при плане 0 тыс. руб. выполнено на сумму 0 тыс. руб. что составляет 0 % к плану.
2. **Мебель** - при плане 0 тыс. руб. выполнено на сумму 0 тыс. руб.
3. **Хозяйственное оборудование и инвентарь** – при плане 0 тыс. руб. выполнено на сумму 0 тыс. руб.
4. **Компьютеры** – при плане 0 тыс. руб. выполнено на сумму 0 тыс. руб.
5. **Оргтехника** – при плане 0 тыс. руб. выполнено на сумму 0 тыс. руб.
6. **Оборудование для эксплуатации газового хозяйства** – при плане 0 тыс. руб. выполнено на сумму 0 тыс. руб.
7. **Оборудование связи и передачи данных** – при плане 0 тыс. руб. выполнено на сумму 0 тыс. руб.
8. **Специальное оборудование и охранные системы** – при плане 0 тыс. руб. выполнено на сумму 0 тыс. руб.
9. **Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости** – при плане 0 тыс. руб. выполнено на сумму 0 тыс. руб.
10. **Нематериальные активы** – при плане 0 тыс. руб. выполнено на сумму 0 тыс. рублей.
11. **Долгосрочные финансовые вложения** – при плане 0 тыс. руб. выполнено на сумму 0 тыс. рублей.
12. **Проектно-изыскательские работы будущих лет** – при плане 11 016,44 тыс. рублей выполнено на сумму 4 193,12 тыс. рублей (- 6 823,32 тыс. рублей).
В том числе по источникам финансирования:

- Амортизация при плане 5 016,44 тыс. рублей выполнено на сумму 2 907,95 (- 2 108,49 тыс. рублей). Запланированные проектные работы линейной части раздела реконструкции выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения проектных работ собственными силами.

- Программа газификации на 2019-2023 годы АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" за счет спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа потребителям Ленинградской области при плане 6 000,00 тыс. рублей, выполнено на сумму 1 285,17 тыс. рублей (- 4 714,83 тыс. рублей).

Пояснения по отклонениям в разрезе объектов раздела «Проектно-изыскательские работы будущих лет» представлены в Приложении № 1.1

13. **Новое строительство** - при плане 86 012,28 тыс. рублей выполнено на сумму 127 290,78 тыс. руб. (+ 41 278,50 тыс. рублей).

В том числе по источникам финансирования:

спецнадбавка:

- Программы газификации на 2019-2023 годы АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" за счет спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа потребителям Ленинградской области при плане 55 634,58 тыс. рублей, выполнено на сумму 60 079,92 тыс. руб. (+ 4 445,34 тыс. рублей).

по объектам, выполняемым по договорам о технологическом подключении (присоединении) в рамках постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 при плане 25 284,79 тыс. рублей выполнено на сумму 66 448,70 тыс. рублей (+ 41 163,91 тыс. рублей) .

В том числе:

- объекты капитального строительства – заявители с установленной платой по техприсоединению при плане 14 141,80 тыс. рублей выполнено на сумму 45 880,26 тыс. рублей (+ 31 738,46 тыс. рублей).

- объекты капитального строительства – заявители с утвержденной стандартизированной ставкой при плане 5 179,52 тыс. рублей выполнено на сумму 16 526,47 тыс. рублей (+ 11 346,95 тыс. рублей).

Один договор с заказчиком расторгнут, Приказ № 50 от 24.01.2020 г.

- объекты капитального строительства – индивидуальный проект при плане 5 963,47 тыс. рублей выполнено на сумму 4 041,98 тыс. рублей (-1 921,49 тыс. рублей).

Другие: прибыль прошлых лет, при плане 0,00 тыс. рублей выполнено на сумму 75,86 тыс. рублей (+ 75,86 тыс. рублей) затраты сформированы на проведение конкурса по закупке оборудования по объекту: Система подключения к централизованной канализации зданий филиала, находящихся по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294 Ленинградская область.

Пояснения по отклонениям в разрезе объектов раздела «Новое строительство» представлены в Приложении № 1.2

14. **Реконструкция** – при плане 72,77 тыс. рублей выполнено на сумму 214,40 тыс. рублей (+141,63 тыс. рублей).

В том числе по источникам финансирования:

- по объектам за счет амортизации при плане 72,77 тыс. рублей выполнено на сумму 214,40 тыс. рублей (+141,63 тыс. рублей).

Пояснения по отклонениям в разрезе объектов раздела «Реконструкция» представлены в Приложении № 1.2

При плане за 1 квартал 2020 года 352 объектов ввода на сумму 96 750,45 тыс. рублей протяженностью 13,25 км в состав основных фондов введено 189 объектов на сумму 106 816,51 тыс. рублей, протяженностью 15,27 км.,

В том числе:

По разделу «Новое строительство» при плане 2 объектов: «Межпоселковый газопровод от д. Иннолово до п. Аннино» Ломоносовский район» и «Закольцовка газораспределительных сетей от ГРС "Кузьмолово" до ГРС "Красная Зорька" (п.Энколово - пгт.Кузьмолово) Всеволожский

район» на сумму 80 605,10 тыс. рублей введен в эксплуатацию 1 объект: «Межпоселковый газопровод от д. Иннолово до п. Аннино» на сумму 69 370,76 тыс. руб. общей протяжённостью 5,52 км. Строительно-монтажные работы по объекту: «Закольцовка газораспределительных сетей от ГРС "Кузьмолово" до ГРС "Красная Зорька" (п.Энколово - пгт.Кузьмолово) Всеволожский район» завершены, объект находится на гос. регистрации прав собственности.

За счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) при плане 350 объектов на сумму 16 145,35 тыс. рублей, протяженностью 7,23 км., введено в эксплуатацию 188 объектов на сумму 36 680,41 тыс. рублей (стоимость выполненных строительно-монтажных работ скорректирована по итогам проектно-изыскательских работ), протяжённостью 9,75 км., в том числе:

- объекты капитального строительства – заявители с установленной платой по техприсоединению при плане 270 объектов на сумму 8 682,43 тыс. рублей, протяженностью 2,33 км., введено в эксплуатацию 144 объектов на сумму 18 920,13 тыс. руб., протяжённостью 4,29 км.

- объекты капитального строительства – заявители с утвержденной стандартизированной ставкой при плане 80 объектов на сумму 7 462,92 тыс. рублей, протяженностью 4,9 км., введено в эксплуатацию 41 объект на сумму 14 614,80 тыс. рублей, протяжённостью 4,32 км.;

- объекты капитального строительства – индивидуальный проект 0 объектов при плане 0,00 тыс. рублей, введено в эксплуатацию 3 объекта на сумму 3 145,48 тыс. рублей, протяженностью 1,136 км., из них:

1. Газопровод высокого давления для газоснабжения блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, проспект Торговый, уч.144 на сумму 2 729,36 тыс. рублей, протяжённостью 0,923 км ;

2. Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Токсово, ул. Советов, уч. 79-А (кад. № 47:07:0502037:94) на сумму 182,54 тыс. рублей, протяжённостью 0,044 км ;

3. Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Шумская волость, с. Шум, ул. Центральная, д.9 (кад.№ 47:16:06-36-001:0021) на сумму 233,58 тыс. рублей, протяжённостью 0,169 км ;

Кроме того, в составе отчетности отражен, как списанный объект на сумму 43,55 тыс. рублей, в связи с расторжением договора на основании обращения заявителя по объекту капитального строительства – заявителя с утвержденной стандартизированной ставкой: «Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Вырицкое городское поселение, г.п. Вырица, ул. Льва Толстого, уч. № 1 (кад. № 47:23:0603007:274), Гатчинский район, Ленинградская область».

Затраты возмещены.

Заместитель генерального директора –
главный инженер
по приказу №387 от 27.05.2020

А.М. Агеев

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству и инвестициям

Н.В. Кипурова

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

С.А. Полоз

Исполнитель
Токарева Любовь Владимировна
Заместитель начальника отдела планирования и контроля
объектов капитального строительства
(812) 405-40-04 (доб. 5355)

**Информация о выполнении плана капитального строительства в части ПИР будущих лет Инвестиционной программы
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» за 1 кв. 2020 года**

№ п/п	Наименование объектов капитальных вложений	Фактический объем капитальных вложений			Объяснение отклонений
		Всего			
		план 01 кв.2020	факт 01 кв. 2020	процент выполнения	
	ВСЕГО, в т.ч.:	11 016,44	4 193,12	38%	
1	ПИР будущих лет по объектам нового строительства всего, в т.ч.:	11 016,44	4 193,12	38%	
1.1	Линейная часть (газопроводы), в т.ч.:	6 000,00	1 285,17	21%	
1	Межпоселковый газопровод от ГРС "Сланцы" до д.Сижно Сланцевский район	4 000,00	228,77	6%	Длительное согласование трассы в Комитете по природным ресурсам.
2	Межпоселковый газопровод к с.Ушаки и распределительный газопровод по с. Ушаки Тосненский район	2 000,00	1 056,41	53%	Длительное согласование трассы в администрации, РЖД, Ленавтодор, Росавтодор.
2	ПИР будущих лет по объектам реконструкции всего, в т.ч.:	5 016,44	2 907,95	58%	
2.1	Линейная часть (газопроводы), в т.ч.:	5 016,44	2 907,95	58%	
2.1.1	Подземный газопровод высокого давления д.Корнево с-з"Спутник" д.Лепсари (инв.№0104-00030)	158,01	72,29	46%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.2	Подземный газопровод высокого давления п.Сертолово Осинорош КЭЧ Задвижки (инв.№0104-00579)	196,75	146,80	75%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.3	Газопровод высокого давления д.Лупполово п.Высокое с-з "Пригородный" (инв.№0104-00425)	119,27	88,99	75%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.4	Газопровод г. Выборг, АГРС п. Им. Кирова, Лазаревка, пр. Победы, ул. Приморская, Леншоссе) (инв.№ 0205-01260)	122,97	56,26	46%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.5	Газопровод высокого давления и газопровод низкого давления п. Коробицыно, от АГРС «Коробицыно» до ГРП поселка (инв.№ 0205-01574)	196,75	90,02	46%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.6	Газопровод низкого давления 530*8 "Светогорск"(инв.№БП-000000450)	80,53	36,84	46%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.7	Газопровод от Мосрк.Наб.до задвижки в колодце у хлебокомбината в г.Выборге (инв.№0205-01390)	80,53	60,08	75%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.8	Газопровод ул. Кирова д. 6 СПЗ «СЛАНЦЫ» (в настоящее время ул. Кирова, д. 16а/2 (инв.№0311-02444)	80,53	60,08	75%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.9	Газопровод к д. 1 в 11А мкр.» (инв. № 0311-02668)	80,53	60,08	75%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.10	Газопровод г.Кингисепп, ул.Иванова, от пр.К.Маркса до ГРП № 4	80,53	60,08	75%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.11	Газопровод среднего давления от ГРС по Крикковскому шоссе до ул. Б. Советская; ул. Б. Советская до пр. К. Маркса (инв.№ 0311-00064)	80,53	60,08	75%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.12	Газопровод подземный высокго давления г.Ломоносов, Аннино к ж.д. (инв.№ 0311-00750)	80,53	60,08	75%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.13	Газопровод подземный высокого давления г. Ломоносов, д. М.Карлино к ж.д. (инв.№ 0311-01098)	80,53	60,08	75%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.14	Газопровод г.Волосово к котельной (инв.№0311-03356)	80,53	36,84	46%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.15	Газопровод от Южного шоссе к ГРП-6 (инв.№ 0522-01387)	80,53	60,08	75%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.16	Газопровод от поворота на ГРП7(уз7с) до ГРП7 (инв.№ 0522-01383)	80,53	60,08	75%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.17	Газопровод Бокситогорск Металлургов, 5. Закольцовка кв.26-28,21-29 ул.Металлургов,7. (инв.№0522-01319)	80,53	60,08	75%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.18	Газопровод от АГРС до котельной п.Ефимовский (инв.№0522-01331)	235,48	107,74	46%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.19	Газопровод п.Ефимовский к ГРП-1+ГРП-1 (инв.№0522-01333)	80,53	60,08	75%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.20	Газопровод от ГРС до ГРП2 з-да Трансмаш (на городскую котельную) (инв.№0522-01377)	80,53	36,84	46%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.21	Газопровод высокого давления от ГРС до п/ф «Северная» (инв.№ 06-31547)	196,75	90,02	46%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.22	Подводящий газопровод высокого давления от ГРС до ГРП (инв.№ 06-31544)	119,27	54,57	46%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.23	Газопровод п.Красный Бор Радиоцентр-11 от ГРС до ГРП (инв. №06-31505)	98,75	45,18	46%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.24	Газопровод г.Любань пр.Ленина д.15 (инв. № 06-30423)	244,02	111,65	46%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами

№ п/п	Наименование объектов капитальных вложений	Фактический объем капитальных вложений			Объяснение отклонений
		Всего			
		план 01 кв.2020	факт 01 кв. 2020	процент выполнения	
2.1.25	Разводящие газовые сети Волхов (ГРП № 3, 4, 5) (инв. № 07-49189)	122,97	56,26	46%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.26	Сети газопроводов Ж/Д 12 с ГУ 12 (инв. № 06-0201555)	50,33	23,03	46%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.27	Газопровод среднего давления с/з Агротехника п.Сельцо пожарное депо (инв. № 06-31514)	268,24	122,73	46%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.28	Подземный газопровод высокого и низкого давления г.Всеволожск от ГРС до ГРП (Кот.) (инв. №0104-00052)	80,53	60,08	75%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.29	Подземный газопровод высокого давления п.Сертолово Осинороц КЭЧ (инв. №0104-00580)	119,27	88,99	75%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.30	Подземный газопровод низкого давления д.Лупполово п.Высокое д.1-6 (инв.№0104-00404)	80,53	60,08	75%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.31	Подземный газопровод высокого давления д.Вартемяки УКС-1 (инв.№ 0104-00416)	119,27	54,57	46%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.32	Подземный газопровод высокого давления д.Вартемяки УКС-1 ЛГИ (инв.№ 0104-00426)	80,53	36,84	46%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.33	Распределительный газопровод подземный Мистолово-Энколово-Корабсельки-Капитолово-Савочкино-Сярги (инв.№ 0104-3550)	80,53	60,08	75%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.34	Подводящий газопровод д.Вартемяги - п.Осельки -д.Лесколово Всеволожского района Ленинградской области (инв. №БП-000000089)	80,53	60,08	75%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.35	Газопровод распределительный Станция Осельки высокого и низкого давления (инв. № 0104-3467)	80,53	36,84	46%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.36	Газопровод подземный наружный г.Светогорск, Кирова, Победа, Пограничн., Коробицына, Спортивн., Роцинск (инв.№ 0205-01618)	80,53	60,08	75%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.37	Газопровод подземный высокого давления г.Ломоносов, д.Гостилицы к ж.д. (инв. №0311-02500)	80,53	36,84	46%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.38	Газопровод высокого давления г.Ломоносов, пРусско-Высоцкая отд.Южное (инв.№ 0311-01441)	119,27	88,99	75%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.39	Газопровод подземный среднего давления г.Ломоносов, п.Новоселье к ж.д. (инв.№ 0311-00949)	80,53	36,84	46%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.40	Газопровод Кингисепп, ул.Жукова, ул.Крикковское ш.,к ж.д. (инв.№ 0311-00026)	80,53	60,08	75%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.41	Газопровоод наружный г. Кингисепп, ул.Крикковское ш. 6,6а,12,10 (инв.№0311-03461)	119,27	88,99	75%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.42	Газопровод Кингисепп, ул.Крикковское ш.,к ж.д. (инв.№ 0311-03465)	119,27	54,57	46%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.43	Газопровод высокого давления Сосновый Бор, п.Ракопежи к ж.д. (инв.№ 0311-00806)	196,75	90,02	46%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.44	Газопровод среднего давления г.Сланцы к ж.д. (инв.№ 0311-00040)	80,53	36,84	46%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами
2.1.45	Газопровод п.Ефимовский от ГРП-1 (инв.№ 0522-01334)	80,53	60,08	75%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами

Заместитель генерального директора-главный инженер

Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям

А.М. Агеев

Н.В. Кипурова

Информация о выполнении плана капитального строительства в части строек Инвестиционной программы					
№ п/п	Наименование объектов капитальных вложений	Фактический объём капитальных			Объяснение отклонений
		Всего			
		план 01 кв.2020	факт 01 кв. 2020	процент выполнения	
	ВСЕГО, в т.ч.:	86 085,05	127 505,17	148%	
1.	Новое строительство всего, в т.ч. по разделам:	86 012,28	127 290,77	148%	
1.1.	Линейная часть (газопроводы), в т.ч.:	60 647,49	60 766,22	100%	
1.1.1	Распределительный газопровод по д. Пустынка Тосненский район	600,00	0,00	0%	Исключен из Программы газификации Ленинградской области за счет средств спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа в связи с отсутствием социально значимых существующих и перспективных потребителей.
1.1.2	Распределительный газопровод по п. Гладкое Тосненский район	500,00	0,00	0%	Проект готов, сдан в ГЭ, затраты на проектные работы будут сформированы в следующем отчетном периоде.
1.1.3	Распределительный газопровод по д. Поги Тосненский район	250,00	69,87	28%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами.
1.1.4	Закольцовка газораспределительных сетей от ГРС "Кузьмолово" до ГРС "Красная Зорька" (п.Энколово - пгт.Кузьмолово) Всеволожский район	7 000,00	6 384,95	91%	Строительно-монтажные работы идут в соответствии с графиком закрытия этапа выполнения работ. СМР завершены, на гос.регистрации права собственности.
1.1.5	Межпоселковый газопровод от ГРС "Северная" до распределительного газопровода д. Мистолово, Всеволожский район	4 000,00	0,00	0%	В связи с необходимостью обследования магистрального газопровода была проведена закупочная процедура, по результатам торгов выполнение работ планируется во 2 кв. 2020г.
1.1.6	Газопроводы высокого давления от ГРС Лаголово - 2 - д. Телези, для переключения существующих сетей газоснабжения от новой ГРС Лаголово Ломоносовский район	19 758,79	34 599,37	175%	Строительно-монтажные работы идут опережающими темпами в связи с высокой социальной значимостью объекта. Затраты сформированы по факту выполненных работ.
1.1.7	Распределительный газопровод в п. Назия по мкр. "Станционный", "Сассары", "Желанное" Кировский район	1 500,00	979,81	65%	Экономия за счет выполнения проектных работ собственными силами.
1.1.8	Газопровод межпоселковый д. Ретюнь - п. Серебрянский с отводом на д. Шильцево Лужский район	2 046,46	781,65	38%	Экономия за счет выполнения проектных работ собственными силами.
1.1.9	Распределительный газопровод от ГРП - 14 до газораспределительных сетей Красносельского района г. Санкт-Петербурга	5 012,91	686,30	14%	Изыскательские работы выполнены в полном объеме, ППТ и ПМТ выполнен, проходит согласование, направлен 28.04.2020 г. в КГА на проверку, экспертиза ПСД перенесена на 2 кв. 2020 года.
1.1.10	Межпоселковый газопровод г. Волхов, г. Старая Ладога до д. Юшково Волховский район	100,00	24,21	24%	Экономия за счет выполнения проектных работ собственными силами.
1.1.11	Распределительный газопровод по п. Удальцово 2 этап Приозерский район	600,00	91,51	15%	Экономия за счет выполнения проектных работ собственными силами.
1.1.12	Межпоселковый газопровод от мкр. Мурманские Ворота г. Волхова до п. Симанково, д. Чернавино Волховский район	1 300,00	846,66	65%	Экономия за счет выполнения проектных работ собственными силами.
1.1.13	Распределительный газопровод по п. Высокоключевой Гатчинский район	1 600,00	573,30	36%	Экономия за счет выполнения проектных работ собственными силами.
1.1.14	Распределительный газопровод по д.Почап Лужский район	2 070,57	457,53	22%	Экономия за счет выполнения проектных работ собственными силами.
1.1.15	Распределительный газопровод в д. Коваши Ломоносовский район	10 357,10	10 229,73	99%	Строительно-монтажные работы выполнены, в полном объеме, акт СНИП получен.
1.1.16	Межпоселковый газопровод от д. Иннолово до п. Аннино Ломоносовский район	3 951,66	3 556,70	90%	Объект введен в эксплуатацию. Приказ на ввод №158 от 04.03.2020 г.
1.1.17	Газораспределительная сеть к котельной, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Васкелово, литер А	0,00	1 484,63	#ДЕЛ/0!	Строительно-монтажные работы выполнены, объект готовится к вводу. Акт СНИП от 25.03.2020 г. Затраты на 1 квартал 2020 г. отнесены по факту согласно Программе газификации Ленинградской области за счет средств спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа
1.2.	Здания и сооружения (административного и общепроизводственного назначения), в т.ч.:	80,00	75,86	95%	
1.2.1	Система подключения к централизованной канализации зданий филиала, находящихся по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294 Ленинградская область	0,00	75,86	0%	Фактические затраты отражены на проведение конкурса по закупке оборудования.
1.2.2	Система контроля и управления доступом (видеодомофоны) на объекте филиала в г. Выборге по адресу: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская д.17.	12,50	0,00	0%	Проектные работы выполнены, затраты будут сформированы во 2 кв. 2020 года.
1.2.3	Ограждение на объекте по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, Пчевская волость, 900 м от деревни Чирково	35,00	0,00	0%	Проектные работы выполнены, затраты будут сформированы во 2 кв. 2020 года.
1.2.4	Шлагбаум в учебно-методическом центре (пос.им.Свердлова) по адресу:188682, Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.им.Свердлова, ул.Озерная, д.20	12,50	0,00	0%	Объект готовится к исключению в связи с секвестированием инвестиционной программы.
1.2.5	Ограждение на объекте по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.294	20,00	0,00	0%	Проектные работы выполнены, затраты будут сформированы во 2 кв. 2020 года.
1.3	Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314, в том числе:	25 284,79	66 448,70	263%	
1.3.1	Объекты капитального строительства - заявители с установленной платой по техприсоединению	14 141,80	46 349,06	328%	Стоимость выполненных строительно-монтажных работ скорректирована по итогам проектно-изыскательских работ.
1.3.2	Объекты капитального строительства - заявители с утверждённой стандартизированной тарифной ставкой	5 179,52	16 014,87	309%	Стоимость выполненных строительно-монтажных работ скорректирована по итогам проектно-изыскательских работ.

№ п/п	Наименование объектов капитальных вложений	Фактический объём капитальных			Объяснение отклонений
		Всего			
		план 01 кв.2020	факт 01 кв. 2020	процент выполнения	
1.3.3	Объекты капитального строительства - ИП	5 963,47	4 085,92	69%	
1.3.3.1	Газопровод высокого давления для газоснабжения индивидуальной жилой застройки, расположенной по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО "Первомайское сельское поселение", пос. Симагино, СНТ "Симагино" (кад.№47:01:1727001:601)	0,00	470,74	0%	В связи с досрочной готовностью заявителя работы на строительно-монтажные работы выполнены раньше запланированного срока.
1.3.3.2	Газопровод среднего давления для газоснабжения земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, 400м юго-восточнее п. Зимитицы (кад.№47:22:0146002:38)	0,00	16,70	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-571-16 от 22.08.2016 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на аренду лесного участка.
1.3.3.3	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмолковский, в районе ст. Капитолово (кад. № 47:07:05-05-006:0002), (кад. № 47:07:0505006:165)	100,00	0,00	0%	В связи с длительным согласованием расположения газопровода с собственниками на земельных участках затраты будут сформированы в следующем отчетном периоде.
1.3.3.4	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ш.Пушкинское, д.21а (кад. №47:25:0111013:22)	100,00	0,00	0%	В связи с изменением трассы и длительным согласованием расположения газопровода с собственниками на земельных участках затраты будут сформированы в следующем отчетном периоде.
1.3.3.5	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение (кад. № 47:07:0201001:3426)	100,00	146,98	147%	Стоимость выполненных строительно-монтажных работ скорректирована по итогам проектно-изыскательских работ.
1.3.3.6	Газопровод высокого давления для газоснабжения торгового комплекса, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры (кад. №47:07:0713003:959)	50,00	0,00	0%	Получены отказы в согласовании размещения г-п от собственников земельных участков.
1.3.3.7	Газопровод для газоснабжения курортного комплекса д.Красницы Гатчинского района Ленинградской области	42,67	93,57	219%	Отражена часть затрат по ИП по итогам завершения проектно-изыскательских работ.
1.3.3.8	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Пестеля, уч. 15 (кад. № 47:12:0204034:54)	52,85	0,00	0%	Проектные работы выполнены, затраты будут сформированы во 2 кв. 2020 года.
1.3.3.9	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицкое сельское поселение, аэродром "Гостилицы" (кад. № 47:14:0901001:85)	620,05	0,00	0%	В связи с оформлением документов в ЛенРПК, затраты на выполнение проектных работ и положительное заключение ГЭ будет отражено в следующем отчетном периоде.
1.3.3.10	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Медный Завод (кад. № 47:07:0478001:826)	116,04	0,00	0%	В связи с длительным согласованием трассы с УпрДор, затраты на выполнение проектных работ будет отражено в следующем отчетном периоде.
1.3.3.11	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский район, дер. Новосиверская, ул. Елисейевская, д. 92 (кад. № 47:23:0907001:262)	79,77	0,00	0%	Расторжение договора №798-0572-18 от 29.03.2018 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.).
1.3.3.12	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Приморское сельское поселение», пос. Озерки (кад. № 47:01:1310001:355)	55,05	0,00	0%	В связи с изменением точки подключения затраты на строительно-монтажные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.
1.3.3.13	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Горбунковское сельское поселение, ЗАО «Племптицезавод «Большевик» у д. Разбегаево, участок 5.1 (кад. № 47:14:041:4002:242)	0,00	146,97	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-0926-18 от 11.05.2018 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на выполнение проектных работ собственными силами.
1.3.3.14	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Старосиверская, ул. Садовая, д. 31 (кад. № 447:23:0905003:296)	0,00	0,60	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-0601-18 от 03.04.2018 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на получение выписки из Росреестра.
1.3.3.15	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Сяськелово, ул.Центральная, д.10 (кад. № 47:23:0120001:56)	52,04	0,00	0%	В связи с изменением точки подключения затраты на строительно-монтажные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.
1.3.3.16	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Веревокское сельское поселение, п. Торфопредприятие, ул.Северная, уч.3 (кад. № 47:23:0201001:159)	185,21	0,00	0%	В связи с переоформлением договора за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) по количественной заявке на индивидуальную.
1.3.3.17	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Торфяное, ул.Северная, д.35 (кад. № 47:23:0402001:150)	0,00	19,62	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-0640-18 от 06.04.2018 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на выполнение проектных работ собственными силами.

№ п/п	Наименование объектов капитальных вложений	Фактический объем капитальных			Объяснение отклонений
		Всего			
		план 01 кв.2020	факт 01 кв. 2020	процент выполнения	
1.3.3.18	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: д. Малое Карлино (кад. № 47:14:000000:39428), Ломоносовский район, Ленинградская область	50,00	0,00	0%	В связи с расторжением договора по индивидуальному проекту №798-3439-18 от 27.12.2018 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.).
1.3.3.19	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение, г. Кириши, пр. Победы, д. 27 (кад. № 47:27:0702014:172)	743,50	295,65	40%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-3348-18 от 05.12.2018 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) выполнены инженерно-геодезические изыскания, ПСД в работе, затраты на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.
1.3.3.20	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, Ленинградское шоссе, уч. 105 (кад. № 47:16:0201048:93)	200,00	0,00	0%	В связи с изменением трассы и согласованием с собственниками земельных участков затраты на проектные работы будут сформированы в следующем отчетном периоде.
1.3.3.21	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Васкелово, Западная набережная, уч. 1-А (кад. №47:07:0201036:41), Ленинградская область, Всеволожский район, пос.ЦНИИЛ, уч.1 (кад.№ 47:07:02-68-001:0039), Ленинградская область, Всеволожский район, станция Васкелово (кад.№ 47:07:0268001:450), Ленинградская область, Всеволожский район, д. Васкелово, Западная набережная, уч. 5 (кад.№ 47:07:0201036:0033)	50,00	0,00	0%	В связи с длительным согласованием расположения газопровода с собственниками на земельных участках затраты на проектные работы будут сформированы в следующем отчетном периоде.
1.3.3.22	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Кобринское сельское поселение, пос.Карташевская, ул.Стрелкина,д.14(кад.№47:23:0408005:175)	30,00	0,00	0%	Проектные работы завершены, проект направлен в ЛенРТК на утверждение твердой цены, затраты на проектные работы будут сформированы в следующем отчетном периоде.
1.3.3.23	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Толмачевское городское поселение, ООО "Жельцы" (кад. №47:29:0354001:519)	300,00	0,00	0%	В связи с длительным оформлением проекта лесного участка затраты будут сформированы в следующем отчетном периоде.
1.3.3.24	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение, г. п.им.Свердлова, мкрн.1, ул.Овчинская (кад.№47:070602008:19 - 48:07:0602008:23)	50,00	27,85	56%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-7679-19 от 14.03.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) инженерно-геодезические изыскания выполнены, ПСД в работе, затраты будут сформированы в следующем отчетном периоде.
1.3.3.25	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Гатчинское городское поселение, г.Гатчина, Ленинградское шоссе, уч.№20 (кад. № 47:25:0111008:263)	50,00	0,00	0%	В связи с длительным согласованием расположения газопровода с собственниками на земельных участках затраты будут сформированы в следующем отчетном периоде.
1.3.3.26	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, (кад.№47:26:0417001:813)	100,00	6,43	6%	Инженерно-геодезические изыскания выполнены, затраты на проектные работы будут сформированы в следующем отчетном периоде.
1.3.3.27	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив «Никольское», СНТ "Пустынька" (кад.№47:26:0411001:88)	200,00	96,41	48%	Инженерно-геодезические изыскания выполнены, затраты на проектные работы будут сформированы в следующем отчетном периоде.
1.3.3.28	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, ул.Островского, д.1Б (кад.№47:12:0201003:70)	50,00	0,00	0%	Проектные работы завершены, проект направлен в ЛенРТК на утверждение твердой цены, затраты на проектные работы будут сформированы в следующем отчетном периоде.
1.3.3.29	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: МО "Низинское сельское поселение", СНТ "Возрождение" (кад.№47:14:0315000:1), Ломоносовский район, Ленинградская область	100,00	0,00	0%	В связи с отказом заявителя в новой точке врезки и длительного согласования расположения газопровода с собственниками на земельных участках затраты будут сформированы в следующем отчетном периоде.
1.3.3.30	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Г. Сосновый Бор, садоводческое товарищество "Новокалищенское-2" (47:15:011003:67;47:15:0110002:114;47:15:0110001:95)	50,00	0,00	0%	Проектные работы завершены, проект направлен в ЛенРТК на утверждение твердой цены, затраты на проектные работы будут сформированы в следующем отчетном периоде.
1.3.3.31	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Вартемяги, ул.Верхняя, уч.2 (47:07:0405029:95)	120,00	27,77	23%	Инженерно-геодезические изыскания выполнены, затраты на проектные работы будут сформированы в следующем отчетном периоде.
1.3.3.32	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, г. Кировск (47:16:0101009:536)	150,00	0,00	0%	В связи с длительным согласованием с электросетями затраты будут сформированы в следующем отчетном периоде.

№ п/п	Наименование объектов капитальных вложений	Фактический объём капитальных			Объяснение отклонений
		Всего			
		план 01 кв.2020	факт 01 кв. 2020	процент выполнения	
1.3.3.33	Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Первомайское сельское поселение», пос. Симагино, ул. Северная, д.8 (кад.№47:01:1702001:0092)	0,00	16,95	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-1469-17 от 25.08.2017 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на закупку материалов.
1.3.3.34	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (кад. № 47:07:0953001:128)	50,00	0,00	0%	Проектные работы завершены, проект направлен в ЛенРТК на утверждение твердой цены, затраты на проектные работы будут сформированы в следующем отчетном периоде.
1.3.3.35	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка», у д. Заостровье, квартал 1, рабочий участок 13 (кад.№47:140802001:1314)	0,00	108,36	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-0081-18 от 18.01.2018 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) выполнены инженерно-геодезические изыскания, ПСД в работе, затраты на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.
1.3.3.36	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Выборгский район, МО «Рощинское городское поселение», в районе пос. Цвелодубово (кад.№ 47:01:1536001:250)	0,00	55,29	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-1496-17 от 29.08.2017 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) проектные работы выполнены собственными силами.
1.3.3.37	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Полянское сельское поселение», в районе пос. Поляны, (кад. № 47:01:1629001:608)	0,00	288,83	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-0168-18 от 01.02.2018 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) выполнены инженерно-геодезические изыскания, ПСД в работе, затраты на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.
1.3.3.38	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Приморское городское поселение, массив Высокинский, уч. № 1 (кад. № 47:01:1314001:2094)	446,91	0,00	0%	В связи с длительным оформлением проекта лесного участка затраты будут сформированы в следующем отчетном периоде.
1.3.3.39	Газопровод для газоснабжения комплексной застройки ООО "Близкое" Всеволожского района Ленинградской области	968,82	0,00	0%	В связи с длительным согласованием производства работ с ГКУ «Ленавтодор».
1.3.3.40	Газопровод среднего давления до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Вартемяки (кад №47:07:0485001:73)	582,00	0,00	0%	В связи с изменением точки подключения затраты на строительные-монтажные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.
1.3.3.41	Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, пер. Красный, д. 4 (кад.№ 47:24:0101002:0158)	24,66	0,00	0%	В связи с длительным согласованием расположения газопровода с собственниками на земельных участках затраты будут сформированы в следующем отчетном периоде.
1.3.3.42	Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Шумская волость, с. Шум, ул. Центральная, д.9 (кад.№ 47:16:06-36-001:0021)	0,00	36,36	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-1621-17 от 14.09.2017 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) затраты отражены на регистрацию объекта. Объект введен в эксплуатацию.
1.3.3.43	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Важинское ГП, г.п. Важины, ул. Осташева, д.7а (кад. № 47:05:0202001:182)	4,90	0,00	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-0136-18 от 26.01.2018 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) переведен в стандартизированную ставку.
1.3.3.44	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, г. Всеволожск, ул. Длинноозерная, уч. 1 (кад. № 47:07:0915006:3)	84,57	0,00	0%	Проектные работы завершены, проект направлен в ЛенРТК на утверждение твердой цены, затраты на проектные работы будут сформированы в следующем отчетном периоде.
1.3.3.45	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: г. Всеволожск, коммунально-складская зона, квартал 6 (кад. № 47:07:1302051:112), Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область	0,00	243,07	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-2654-18 от 28.09.2018 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на строительные-монтажные работы.
1.3.3.46	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, Промзона 1, квартал 2, площадка 2 (кад. № 47:25:0112012:42)	0,00	466,58	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-0651-18 от 09.04.2018 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на строительные-монтажные работы.
1.3.3.47	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, д. Куйвози, ул. Окружная, уч. 24 (кад. №47:07:0104001:207)	4,43	22,82	515%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-1300-18 от 20.06.2018 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на проектные работы, аренду лесного участка.
1.3.3.48	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: г. Всеволожск, пр.Грибоедова, уч.44, (кад. №47:07:1302100:125), Всеволожский район, Ленинградская область	0,00	72,55	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-2898-18 от 17.10.2018 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на выполнение проектных работ собственными силами.

№ п/п	Наименование объектов капитальных вложений	Фактический объём капитальных			Объяснение отклонений
		Всего			
		план 01 кв.2020	факт 01 кв. 2020	процент выполнения	
1.3.3.49	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Северная Самарка, СНТ «Черная Речка» (кад. № 47:07:0000000:93637);	0,00	78,02	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-0637-18 от 06.04.2018 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на тестирование грунтов, справки по фоновым концентрациям загрязняющих веществ.
1.3.3.50	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: г.Волхов, Ленинградская обл., ул.Вокзальная, д.8 (кад. №47:12:02-01-004:0008)	0,00	45,94	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-5286-19 от 20.03.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на выполнение проектных работ собственными силами.
1.3.3.51	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение (47:07:0485001:1811)	0,00	18,53	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-7899-19 от 19.09.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на выполнение проектных работ собственными силами.
1.3.3.52	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Волхов, ул.Вокзальная, д.11 (47:12:0201004:5)	0,00	13,43	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-7355-19 от 11.06.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на получение согласования документации с ПАО Ростелеком.
1.3.3.53	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Мурманское шоссе, дом 10и, 10л, 10к, 10а, 10б, 10г, 10д, 10ж (кад.№№ 47:12:0201004:106 – 47:12:0201004:113), Ленинградская область, г.Волхов, ш. микрорайон Мурманские Ворота (кад.№ 47:12:0201010:27)	0,00	19,90	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-7581-19 от 14.06.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на составление и выдачу заключения о возможности (или невозможности) согласования створа перехода г/п высокого давления железнодорожных путей.
1.3.3.54	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район. Выборгское городское поселение, г. Выборг, остров Замковый, д. 1 (кад.№ 47:01:0105004:50)	0,00	264,87	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-3398-18 от 17.12.2018 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания.
1.3.3.55	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский муниципальный район, город Волхов, ул. Советская, участок 23а (кад №47:12:0101030:683)	0,00	7,62	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-8178-19 от 22.01.2020 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
1.3.3.56	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, г.Кировск ул.Песочная, 15 (47:16:0101011:255)	0,00	89,71	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-7840-19 от 21.02.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на выполнение проектных работ собственными силами.
1.3.3.57	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, г Лодейное Поле, ул. Железнодорожная д.4, корп.6 (кад. №47:06:0103004:1258)	0,00	22,35	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-7010-19 от 12.02.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на выполнение проектных работ собственными силами.
1.3.3.58	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Сосновая, 5 (47:26:0504002:513)	0,00	34,28	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-7874-19 от 23.10.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
1.3.3.59	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч."Никольский", уч.№159 (47:26:0417001:204)	0,00	19,28	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-8176-19 от 04.02.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
1.3.3.60	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, массив Рейзино, СНТ Урожай (47:23:0000000:263)	0,00	74,98	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-7793-19 от 17.09.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
1.3.3.61	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, в районе дер.Плинтровка, ПК "Всеволожский" (кад.№№47:07:0957004:879; 47:07:0957004:880; 47:07:0957004:1061; 47:07:0957004:1078)	0,00	74,98	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-7699-19 от 26.07.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.

№ п/п	Наименование объектов капитальных вложений	Фактический объём капитальных			Объяснение отклонений
		Всего			
		план 01 кв.2020	факт 01 кв. 2020	процент выполнения	
1.3.3.62	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское городское поселение, г.Луга, пр.Комсомольский, д.54-б (кад.№47:29:0104002:201), Ленинградская область, Лужский район, г.Луга, пр.Комсомольский, д.54-а (кад.47:29601-04-004:0064)	0,00	21,64	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-7765-19 от 13.09.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
1.3.3.63	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 187710, Ленинградская область, Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Песочный заезд, д. 16 (кад. № 47:06:01-03-003:0085)	0,00	6,43	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-7972-19 от 16.12.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
1.3.3.64	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, Кобринское сельское поселение, д.Кобрино, уч.89а (47:23:0435002:82)	0,00	6,43	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-7928-19 от 28.10.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
1.3.3.65	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Карьер Мяглово", садоводческое некоммерческое товарищество "Полимер" (кад.№ 47:07:1053001:113), Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Карьер Мяглово", садоводческое некоммерческое товарищество "Дорожник (кад.№ 47:07:10-34-001:0002), Ленинградская область, Всеволожский район, Разметелевская волость, массив «Карьер Мяглово» (кад.№ 47:07:10-35-005:0001)	0,00	84,71	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-7583-19 от 26.06.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
1.3.3.66	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, Рабетицкое сельское поселение, в районе д. Захонье (47:22:0351001:210)	0,00	80,34	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-7604-19 от 14.08.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
1.3.3.67	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское поселение (кад№47:14:0414002:469)	0,00	-1,20	0%	Возврат денежных средств, в связи с отсутствием необходимости в предоставлении (получении) сведений из ЕГРН по объекту.
1.3.3.68	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район (кад.№47:23:0439002:652)	0,00	55,70	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-7349-19 от 28.05.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
1.3.3.69	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Рысева, дом 9 (47:25:01-09-081:0013)	0,00	6,43	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-7830-19 от 25.09.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
1.3.3.70	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, гор. Всеволожск, пр. Всеволожский (47:07:1302051:2895)	0,00	6,43	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-7982-19 от 22.10.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
1.3.3.71	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, г. Волосово, ул. Ветеранов, д. 76 (47:22:0400032:16)	0,00	6,43	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-7849-19 от 04.09.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
1.3.3.72	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Горбунковское сельское поселение", д.Велигонты (кад.№№ 47:14:0302006:867, 47:14:0302006:1013, 47:14:0302006:1119)	0,00	54,63	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-7322-19 от 19.02.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
1.3.3.73	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Вартемяги, Вартемяги уч 6, 8 КП (47:07:0485001:535)	0,00	-1,80	0%	Возврат денежных средств, в связи с отсутствием необходимости в предоставлении (получении) сведений из ЕГРН по объекту.
1.3.3.74	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-он, д.Вартемяги, проезд 1-й Кедровый, уч.1-уч.17; проезд 2-ой Кедровый, уч.2А, уч.1-уч.14; проезд 3-й Кедровый, уч.1-уч.11; проезд 4-й Кедровый, уч.1-уч.14; проезд 5-й Кедровый, уч.1-уч.10; ул.Пихтовая, уч.1-уч.40 (кад.№№47:07:0485001:3552 – 47:07:0485001:3659)	0,00	6,43	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-7606-19 от 15.07.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.

№ п/п	Наименование объектов капитальных вложений	Фактический объём капитальных			Объяснение отклонений
		Всего			
		план 01 кв.2020	факт 01 кв. 2020	процент выполнения	
1.3.3.75	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, д. Вартемяги, Приозерское шоссе, д.115, уч.№1 (47:07:0405007:20; 47:07:0405007:28)	0,00	64,27	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-7723-19 от 05.09.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
1.3.3.76	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, массив Антропшино, с.т. Строитель (кад.№.47:23:0000000:629, 47:23:0320001:417)	0,00	167,11	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-7601-19 от 05.09.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
1.3.3.77	Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Кипенское сельское поселение, д.Черемыкино (кад. №47:14:1113001:151)	0,00	-1,80	0%	Возврат денежных средств, в связи с отсутствием необходимости в предоставлении (получении) сведений из ЕГРН по объекту.
1.3.3.78	Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Авиационная, д.50 (кад.№47:12:0204032:1)	0,00	17,39	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-1039-17 от 06.07.2017 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на закупку материалов.
1.3.3.79	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п.Сосново, ул.Советская (47:03:1207002:951)	0,00	43,64	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-8070-18 от 31.10.2018 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на закупку материалов.
1.3.3.80	Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский район, МО «Красносельское сельское поселение», пос. Коробицыно, (кад. № 47:01:1516001:225)	0,00	32,33	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-1828-17 от 11.10.2017 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на строительно-монтажные работы.
1.3.3.81	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-он, массив "Тельмана", уч.Пастбищный, №283 (47:26:0220001:737)	0,00	6,43	0%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-8113-19 от 20.11.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) выполнены инженерно-геодезические изыскания, ПСД в работе, затраты на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.
2.	Реконструкция всего, в т.ч. по разделам:	72,77	214,40	295%	
2.1	Здания и сооружения (административного и общепроизводственного назначения), в т.ч.:	72,77	214,40	295%	
2.1.1	Магистральный газопровод-отвод к ГРС «Кириши». Устройство камер приёма-запуска для проведения внутритрубного диагностирования. (инв. № 0715-12557)	72,77	72,97	100%	
2.1.2	Тех.переворуж.: здание редуцирования ГРС "Кириши" лит.А с навесом лит.Г1 (инв.0715-12655)	0,00	141,43	0%	Работы по нанесению антикоррозионного покрытия в IV квартале 2019г были не выполнены, по причине неблагоприятных погодных условий (осадки). Данные работы были выполнены и приняты в I квартале 2020г. Также работы по замене запорной арматуры были не выполнены, в связи с не герметичностью отключающих устройств и невозможностью перекрытия участка, для безопасного производства газоопасных работ. Обществом неоднократно предпринимались попытки согласования отключения потребителей, а также рассматривались варианты выполнения работ альтернативными способами. На основании отказа потребителей в отключении, принято решение о переносе работ. На момент принятия решения о переносе работ, Инвестиционная программа 2020г (далее – ИП 2020) находилась в завершающей стадии согласования Управляющей компанией. В виду вышеизложенного, изменения в ИП 2020 будут внесены в ближайшую корректировку.

Заместитель генерального директора-главный инженер

Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям

А.М. Агеев

Н.В. Кипурова