

« 31 » июля 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Отчёту о выполнении Плана капитальных и долгосрочных финансовых вложений
за 1 полугодие 2020 года.

План капитальных и долгосрочных финансовых вложений согласован в сумме **1 176 267,80** тыс. рублей (от 24.03.2020 № 15-01-07Э/4004 ООО «Газпром межрегионгаз»), в том числе за 1 полугодие 2020 года план согласован в сумме **345 426,73** тыс. рублей.

Фактическое выполнение за отчетный период составило **320 174,12** тыс. рублей (- 25 252,62 тыс. руб.), что составляет 93% к утвержденному плану.

Раздел 1. Источники финансирования

Таблица № 1
тыс. рублей

Источники финансирования капитальных и долгосрочных вложений отчетного периода*			
1	2	3	4
<i>Наименование источника капитальных и долгосрочных финансовых вложений</i>	<i>Направлено на финансирование капитальных и долгосрочных финансовых вложений, тыс. рублей за 1 полугодие 2020 г.</i>	<i>Фактически начислено за 1 полугодие 2020 г.</i>	<i>Использовано в 1 полугодии 2020 г. на финансирование капитальных и долгосрочных финансовых вложений</i>
Амортизация	29 794,47	259 260,57	52 238,43
Спецнадбавка	163 165,64	182 956,61	115 607,18
Спецнадбавка прошлых лет	27 664,88	0,00	978,32
Плата за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013 г.)	60 653,89	15 845,87	136 633,73
Другие:	64 147,85	0,00	14 716,47
Компенсация затрат на переустройство объектов газораспределения, принадлежащих АО Газпром газораспределение Ленинградская область"	0,00	0,00	989,42
Прибыль прошлых лет	64 147,85	0,00	13 727,06
Всего:	<u>345 426,73</u>	<u>458 063,05</u>	<u>320 174,12</u>

* заполняется по всем источникам, фактически использованным на финансирование капитальных и долгосрочных вложений в отчетном периоде, независимо от начисления в плане.

Выполнение Плана капитальных вложений за отчетный период по разделам:

1. **Автотранспорт** – при плане 40 877,03 тыс. руб. выполнено на сумму 13 375,51 тыс. рублей (- 27 501,52 тыс. руб.) в связи с новой методикой согласования закупочных процедур ООО «Газпром межрегионгаз» и сроков рассмотрения заявок, сроки реализации перенесены на 3-4 квартал 2020 года. Учтено при корректировке ИП на 2020 год.
2. **Строительная техника** - при плане 4 703,78 тыс. руб. выполнено на сумму 0,00 тыс. рублей (- 4 703,78 тыс. руб.) в связи с оптимизацией затрат согласно письму ООО «Газпром межрегионгаз» от 10.06.2020 № АБ-17Э/3535 затраты перенесены в рамках корректировки инвестиционной программы 2020 г.
3. **Мебель** - при плане 0 тыс. руб. выполнено на сумму 0 тыс. руб.
4. **Хозяйственное оборудование и инвентарь** – при плане 0 тыс. руб. выполнено на сумму 0 тыс. руб.
5. **Компьютеры** – при плане 0 тыс. руб. выполнено на сумму 0 тыс. руб.
6. **Оргтехника** – при плане 0 тыс. руб. выполнено на сумму 0 тыс. руб.
7. **Оборудование для эксплуатации газового хозяйства** – при плане 9 901,53 тыс. руб. выполнено на сумму 0 тыс. руб. (- 9 901,53 тыс. руб.), в связи с новой методикой согласования закупочных процедур ООО «Газпром межрегионгаз» и сроков рассмотрения заявок, сроки реализации перенесены на 3-4 квартал 2020 года. Учтено при корректировке ИП на 2020 год.
8. **Оборудование связи и передачи данных** – при плане 0 тыс. руб. выполнено на сумму 0 тыс. руб.
9. **Специальное оборудование и охранные системы** – при плане 0 тыс. руб. выполнено на сумму 0 тыс. руб.
10. **Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости** – при плане 0 тыс. руб. выполнено на сумму 0 тыс. руб.
11. **Нематериальные активы** – при плане 10 018,80 тыс. руб. выполнено на сумму 0 тыс. рублей (- 10 018,80 тыс. руб.) На основании письма ООО «Газпром межрегионгаз» исх.№АГЗ-17Э/4502 от 21.07.2020 затраты перенесены в рамках корректировки инвестиционной программы 2020 г.
12. **Долгосрочные финансовые вложения** – при плане 0 тыс. руб. выполнено на сумму 0 тыс. рублей.
13. **Проектно-изыскательские работы будущих лет** – при плане 50 934,40 тыс. рублей выполнено на сумму 22 347,23 тыс. рублей (- 28 587,17 тыс. рублей).
В том числе по источникам финансирования:

- Амортизация при плане 20 229,15 тыс. рублей выполнено на сумму 11 226,21 (- 9 002,94 тыс. рублей). Запланированные проектные работы линейной части раздела реконструкции выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения проектных работ собственными силами.

- Программа газификации на 2019-2023 годы АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" за счет спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа потребителям Ленинградской области при плане 30 658,07 тыс. рублей, выполнено на сумму 11 121,03 тыс. рублей (- 19 537,04 тыс. рублей).

- Прибыль прошлых лет при плане 47,18 тыс. рублей выполнено на сумму 0,00 тыс. рублей (- 47,18 тыс. рублей).

Пояснения по отклонениям в разрезе объектов раздела «Проектно-изыскательские работы будущих лет» представлены в Приложении № 1.1

15. **Новое строительство** - при плане 227 858,82 тыс. рублей выполнено на сумму 242 529,75 тыс. руб. (+ 14 670,93 тыс. рублей).

В том числе по источникам финансирования:

- Амортизация при плане 635,11 тыс. рублей выполнено на сумму 80,00 (- 555,11 тыс. рублей).

- Программы газификации на 2019-2023 годы АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" за счет спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа потребителям Ленинградской области при плане 132 507,57 тыс. рублей, выполнено на сумму 104 486,15 тыс. руб. (- 28 021,42 тыс. рублей).

- Спецнадбавка прошлых лет, при плане 27 664,88 тыс. рублей выполнено на сумму 978,32 тыс. рублей (- 26 686,56 тыс. рублей).

По объектам, выполняемым по договорам о технологическом подключении (присоединении) в рамках постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 при плане 60 653,89 тыс. рублей выполнено на сумму 136 633,73 тыс. рублей (+ 75 979,84 тыс. рублей).

В том числе:

- объекты капитального строительства – заявители с установленной платой по техприсоединению при плане 32 083,60 тыс. рублей выполнено на сумму 93 378,77 тыс. рублей (+ 61 295,17 тыс. рублей).

- объекты капитального строительства – заявители с утвержденной стандартизированной ставкой при плане 12 679,52 тыс. рублей выполнено на сумму 32 952,57 тыс. рублей (+ 20 273,05 тыс. рублей).

- объекты капитального строительства – индивидуальный проект при плане 15 890,77 тыс. рублей выполнено на сумму 10 302,39 тыс. рублей (- 5 588,38 тыс. рублей).

Другие: прибыль прошлых лет, при плане 6 397,37 тыс. рублей выполнено на сумму 351,55 тыс. рублей (- 6 045,82 тыс. рублей).

Пояснения по отклонениям в разрезе объектов раздела «Новое строительство» представлены в Приложении № 1.2

Реконструкция – при плане 1 132,38 тыс. рублей выполнено на сумму 41 921,64 тыс. рублей (+ 40 789,26 тыс. рублей). Строительно-монтажные работы линейной части раздела реконструкции выполнены раньше запланированного срока, в связи со своевременным заключением договора подряда, закупки и поставки основного оборудования и оперативного оформления ордеров и согласования земляных работ.

В том числе по источникам финансирования:

- по объектам за счет амортизации при плане 1 132,38 тыс. рублей выполнено на сумму 40 932,22 тыс. рублей (+ 39 799,84 тыс. рублей).

- компенсация затрат на переустройство объектов газораспределения, принадлежащих АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" при плане 0,00 тыс. рублей выполнено на сумму 989,42 тыс. рублей (+ 989,42 тыс. рублей).

Пояснения по отклонениям в разрезе объектов раздела «Реконструкция» представлены в Приложении № 1.2

В состав основных фондов введено 412 линейных объектов на сумму 149 116,00 тыс. рублей, протяженностью 25,65 км., 1 объект перекладки линейного объекта на сумму 765,34 тыс. рублей, приобретено и поставлено на баланс Общества 3 автомобиля на сумму 8 383,75 тыс. рублей, из них по источникам финансирования:

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (кад. № 47:07:0957005:898) на сумму 208,87 тыс. рублей.

- с расторжением договора на основании обращения заявителя по объекту капитального строительства – заявители с установленной платой по техприсоединению: Газопровод-ввод до границ земельного участка по адресу: Ломоносовский район, п. Большая Ижора, ул. Лесная; кад. №47:14:1502004:70 на сумму 7,13 тыс. рублей.

Затраты возмещены.

Заместитель генерального директора –
главный инженер
по приказу №633 от 29.07.2020



А.М. Агеев

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству и инвестициям




Н.В. Кипурова

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам



С.А. Полоз

Исполнитель
Токарева Любовь Владимировна
Заместитель начальника отдела планирования и контроля
объектов капитального строительства
(812) 405-40-04 (доб. 5355)



**Информация о выполнении плана капитального строительства в части ПИР будущих лет Инвестиционной программы
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» за 1 полугодие 2020 года**

№ п/п	Наименование объектов капитальных вложений	Фактический объём капитальных вложений			Объяснение отклонений
		Всего			
		план 01 полугодие 2020	факт 01 полугодие 2020	процент выполненн я	
1	2	3	4	5	6
1.	ПИР будущих лет по объектам нового строительства всего, в т.ч.:	30 658,07	11 121,03	36%	
1.1.	Линейная часть (газопроводы), в т.ч.:	30 658,07	11 121,03	36%	
1.1.1	Межпоселковый газопровод к с.Ушаки и распределительный газопровод по с. Ушаки Тосненский район	10 200,00	7 757,54	76%	В связи с длительным согласованием трассы в Росавтодор. Фактические затраты отражены на разработку разделов проекта ТКР и ПЗ.
1.1.2	Межпоселковый газопровод от г.Луга до д.Смешино, д.Турово Лужский район	100,00			Исключен из Программы газификации Ленинградской области за счет средств спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа в связи с отсутствием социально значимых существующих и перспективных потребителей.
1.1.3	Межпоселковый газопровод от ГРС "Сланцы" до газораспределительных сетей на д. Выскатка Сланцевский район	7725,27	228,77	3%	В связи с расположением газопровода в лесополосе на законсервированных шахтах возникла необходимость в согласовании трассы с СевЗапНедра и ЛОГКУ "Леноблес", затраты будут сформированы в следующем отчетном периоде.
1.1.5	Межпоселковый газопровод от ГРС Глебычево до п. Прибылово со строительством распределительных сетей Выборгский район	1 600,00			Объект переведен из Программы газификации Ленинградской области за счет средств спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа в региональную Программу газификации Лен. области в рамках договора о сотрудничестве между правительством Лен. области и ПАО "Газпром".
1.1.6	Межпоселковый газопровод от д.Курковицы до д.Новые Раглицы, д.Озеры, д.Пятая Гора с отводами на д.Село, д.Донцо, д.Малое Заречье Волосовский район	11 032,80	2 371,50	21%	В связи с расположением газопровода на землях сельхоз. назначения возникла необходимость в согласовании размера упущенной выгоды; длительное согласование с собственниками земельных участков.
1.1.7	Распределительный газопровод по д.Шаглино Гатчинский район		763,23		План затрат отражен в форме Новое строительство, в связи с утв. Программой на 2020 год.
1.2.	Здания и сооружения (административного и общепроизводственного				
1.3.	Пункты редуцирования газа (отдельные объекты ОФ), в т.ч.:				
1.4.	Системы телемеханики и телеметрии, узлы учета газа, ЕИТП и				
1.5.	ЭХЗ, СКЗ, в т.ч.:				
1.6.	Объекты, выполняемые по договорам о технологическом				
1.6.1.	Объекты капитального строительства - заявители с установленной платой по техприсоединению				
1.6.2.	Объекты капитального строительства - заявители с утверждённой стандартизированной тарифной ставкой				
1.6.3.	Объекты капитального строительства - индивидуальный проект, в том числе:				
1.7.	Прочие, в т.ч.:				
2.	ПИР будущих лет по объектам реконструкции всего, в т.ч.:	20 276,33	11 226,21	55%	
2.1.	Линейная часть (газопроводы), в т.ч.:	6 819,06	4 233,35	62%	
2.1.1	Газопровоод наружный г. Кингисепп, ул.Крикковское ш. 6,6а,12,10 (инв.№0311-03461)	159,33	119,69	75%	
2.1.2	Газопровод высокого давления и газопровод низкого давления п. Коробицыно, от АГРС «Коробицыно» до ГРП поселка (инв.№ 0205-	236,81	120,72	51%	
2.1.3	Газопровод г. Выборг, АГРС п. Им. Кирова, Лазаревка, пр. Победы, ул. Приморская, Леншоссе» (инв.№ 0205-01260)	163,03	86,96	53%	
2.1.4	Газопровод п.Ефимовский от ГРП-1 (инв.№ 0522-01334)	120,59	90,78	75%	
2.1.5	Газопровод подземный наружный г.Светогорск, Кирова, Победа, Пограничн., Коробицына, Спортивн., Роцинск (инв.№ 0205-01618)	120,59	90,78	75%	
2.1.6	Газопровод Бокситогорск Металлургов, 5. Закольцовка кв.26-28,21-29 ул.Металлургов,7. (инв.№0522-01319)	120,59	90,78	75%	
2.1.7	Газопровод высокого давления г.Ломоносов, пРусско-Высоцкая отд.Южное (инв.№ 0311-01441)	159,33	119,69	75%	
2.1.8	Газопровод высокого давления д.Лупполово п.Высокое с-з "Пригородный" (инв.№0104-00425)	159,33	119,69	75%	
2.1.9	Газопровод высокого давления от ГРС до п/ф «Северная» (инв.№ 06-31547)	236,81	120,72	51%	
2.1.10	Газопровод высокого давления Сосновый Бор, п.Ракопежи к ж.д. (инв.№ 0311-00806)	236,81	120,72	51%	
2.1.11	Газопровод г.Волосово к котельной (инв.№0311-03356)	120,59	67,54	56%	
2.1.12	Газопровод г.Кингисепп, ул.Иванова, от пр.К.Маркса до ГРП № 4	120,59	90,78	75%	
2.1.13	Газопровод г.Любань пр.Ленина д.15 (инв. № 06-30423)	284,08	142,35	50%	
2.1.14	Газопровод к д. 1 в 11А мкр.» (инв. № 0311-02668)	120,59	90,78	75%	
2.1.15	Газопровод Кингисепп, ул.Жукова, ул.Крикковское ш.,к ж.д. (инв.№ 0311-00026)	120,59	90,78	75%	

2.1.16	Газопровод Кингисепп, ул.Крикковское ш.,к ж.д. (инв.№ 0311-03465)	159,33	54,57	34%	Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами.
2.1.17	Газопровод низкого давления 530*8 "Светогорск"(инв.№БП-00000450)	120,59	67,54	56%	
2.1.18	Газопровод от АГРС до котельной п.Ефимовский (инв.№0522-01331)	275,54	138,44	50%	
2.1.19	Газопровод от ГРС до ГРП2 з-да Трансмаш (на городскую котельную) (инв.№0522-01377)	120,59	67,54	56%	
2.1.20	Газопровод от Мосрк.Наб.до задвижки в колодце у хлебокомбината в г.Выборге (инв.№0205-01390)	120,59	90,78	75%	
2.1.21	Газопровод от поворота на ГРП7(уз7с) до ГРП7 (инв.№ 0522-01383)	120,59	90,78	75%	
2.1.22	Газопровод от Южного шоссе к ГРП-6 (инв.№ 0522-01387)	120,59	90,78	75%	
2.1.23	Газопровод п.Ефимовский к ГРП-1+ГРП-1 (инв.№0522-01333)	120,59	90,78	75%	
2.1.24	Газопровод п.Красный Бор Радиоцентр-11 от ГРС до ГРП (инв. №06-31505)	138,81	75,88	55%	
2.1.25	Газопровод подземный высокого давления г.Ломоносов, Аннино к ж.д. (инв.№ 0311-00750)	120,59	90,78	75%	
2.1.26	Газопровод подземный высокого давления г. Ломоносов, д. М.Карлино к ж.д. (инв.№ 0311-01098)	120,59	90,78	75%	
2.1.27	Газопровод подземный высокого давления г.Ломоносов, д.Гостилицы к ж.д. (инв. №0311-02500)	120,59	67,54	56%	
2.1.28	Газопровод подземный среднего давления г.Ломоносов, п.Новоселье к ж.д. (инв.№ 0311-00949)	120,59	67,54	56%	
2.1.29	Газопровод распределительный Станция Осельки высокого и низкого давления (инв. № 0104-3467)	120,59	67,54	56%	
2.1.30	Газопровод среднего давления г.Сланцы к ж.д. (инв.№ 0311-00040)	120,59	67,54	56%	
2.1.31	Газопровод среднего давления от ГРС по Крикковскому шоссе до ул. Б. Советская; ул. Б. Советская до пр. К. Маркса (инв.№ 0311-00064)	120,59	90,78	75%	
2.1.32	Газопровод среднего давления с/з Агротехника п.Сельцо пожарное депо (инв. № 06-31514)	308,30	153,43	50%	
2.1.33	Газопровод ул. Кирова д. 6 СПЗ «СЛАНЦЫ» (в настоящее время ул. Кирова, д. 16а/2 (инв.№0311-02444)	120,59	90,78	75%	
2.1.34	Подводящий газопровод высокого давления от ГРС до ГРП (инв.№ 06-31544)	159,33	85,27	54%	
2.1.35	Подводящий газопровод д.Вартемяги - п.Осельки –д.Лесколово Всеволожского района Ленинградской области (инв. №БП-	120,59	90,78	75%	
2.1.36	Подземный газопровод высокого давления п.Сертолово Осинороц КЭЧ Задвижки (инв.№0104-00579)	236,81	177,50	75%	
2.1.37	Подземный газопровод высокого и низкого давления г.Всеволожск от ГРС до ГРП (Кот.) (инв. №0104-00052)	120,59	90,78	75%	
2.1.38	Подземный газопровод высокого давления д.Вартемяки УКС-1 ЛГИ (инв.№ 0104-00426)	120,59	36,84	31%	
2.1.39	Подземный газопровод высокого давления д.Вартемяки УКС-1 (инв.№ 0104-00416)	159,33	85,27	54%	
2.1.40	Подземный газопровод высокого давления д.Корнево с-з"Спутник" д.Лепсари (инв.№0104-00030)	198,07	108,29	55%	
2.1.41	Подземный газопровод высокого давления п.Сертолово Осинороц КЭЧ (инв. №0104-00580)	159,33	119,69	75%	
2.1.42	Подземный газопровод низкого давления д.Лупполово п.Высокое д.1-6 (инв.№0104-00404)	120,59	90,78	75%	
2.1.43	Разводящие газовые сети Волхов (ГРП № 3, 4, 5) (инв. № 07-49189)	163,03	86,96	53%	
2.1.44	Распределительный газопровод подземный Мистолово-Энколого-Корабельки-Капитолово-Савочкино-Сярги (инв.№ 0104-3550)	120,59	90,78	75%	
2.1.45	Сети газопроводов Ж/Д 12 с ГУ 12 (инв. № 06-0201555)	90,39	53,73	59%	
2.2.	Здания и сооружения (административного и общепроизводственного	47,18			В связи с длительным согласованием перехода через Московское шоссе. Затраты на проектные работы будут сформированы в следующем отчетном периоде.
2.2.1	Система водоотведения филиала в г.Тосно находящихся по адресу: г. Тосно, Московское шоссе, д.4 Ленинградская область (Инв. № 06-10001)	47,18			
2.3.	Пункты редуцирования газа (отдельные объекты ОФ), в т.ч.:	13 410,09	6 992,86	52%	
2.3.1	Г-провод распределительный среднего давления к котельной ВОС 2очередь. Инв.№ 0522-03929	146,84	76,89	52%	
2.3.2	Газопровод г. Тосно Московское ш. д. 1 к заводу бытовой химии (инв.№ 06-0000489)	146,84	91,07	62%	
2.3.3	Газопровод высокого давления с-з «Колпинский» к ГРП (инв. № 06-30038)	263,09	123,51	47%	
2.3.4	Газопровод высокого давления Тосно через ж/д Л-д-Москва п. Нурма, от 2-ой улицы до котельной (инв.№06-44006)	146,84	91,07	62%	
2.3.5	Газопровод г. Ломоносовский р-н, д.Низино квартал 3, уч. 3-1, уч. 3-2 распределение к ж.д. (инв.№0311-09122)	146,84	76,89	52%	
2.3.6	Газопровод г. Никольское от ул. Заводской до ГРП №3 (инв. № 06-30269)	263,09	123,51	47%	
2.3.7	Газопровод г. Никольское пр. Советский д.215 (инв. № 06-30108)	263,09	123,51	47%	
2.3.8	Газопровод г. Никольское пр. Советский, ул. Дачная до завода «Сокол» (инв. № 06-30007)	301,83	139,04	46%	
2.3.9	Газопровод г.Ломоносов, п.Новоселье к ж.д. 63 (инв.№0311-03629)	185,58	111,99	60%	
2.3.10	Газопровод д. Федоровское центральная усадьба ул. Шоссейная ул. Центральная (инв. № 06-0201552)	263,09	153,85	58%	
2.3.11	Газопровод к базе Лодейнопольского района газоснабжения (инв.№ 0522-02372)	146,84	76,89	52%	

2.3.12	Газопровод к потребителям п.Рошино ЛО (инв. №БП-000000447)	146,84	55,07	38%
2.3.13	Газопровод межпоселковый к д.Большая Вруда, Ленинградская область, Волосовский район (инв.№ БП-000000094)	146,84	76,89	52%
2.3.14	Газопровод межпоселковый к п. Форносово Тосненского района Ленинградской области (инв.№БП-000000033)	146,84	76,89	52%
2.3.15	Газопровод межпоселковый Лодейное Поле-Янега Лодейнопольский р-н Ленинградской обл. 1 этап. Подводящий газопровод к котельной	146,84	91,07	62%
2.3.16	Газопровод низкого давления г. Ломоносов, д.Копорье к ж.д. (инв.№0311-00646)	185,58	92,43	50%
2.3.17	Газопровод п. Войскорово д.1 (инв. №06-30207)	146,84	91,07	62%
2.3.18	Газопровод п. Красный Бор Радиоцентр-11 от ГРС до ГРП (инв. № 06-31505)	263,09	153,85	58%
2.3.19	Газопровод п. Красный Бор ул. Панфилова, Калинина, 1-я Новая (инв. № 06-30201183)	146,84	76,89	52%
2.3.20	Газопровод подводящий от ГРС до ГРП-1 квартале 2 +ГРП-1 (инв.№0522-01952)	263,09	117,85	45%
2.3.21	Газопровод распределительный Волосово д.Извара -д.Сосницы-д.Реполка (инв.№0311-89360)	146,84	91,07	62%
2.3.22	Газопровод распределительный высокого давления Усадьба СХТ Боровинка (инв.№ 0522-03770)	185,58	111,99	60%
2.3.23	Газопровод распределительный для газификации частного сектора п. Форносово (инв.№07-48217)	146,84	76,89	52%
2.3.24	Газопровод распределительный для перевода жилфонда военного городка на природный газ г. Лодейное Поле (инв.№0522-02773)	146,84	91,07	62%
2.3.25	Газопровод распределительный среднего и низкого давления Дом музей Римского-Корсакова (инв.№0522-03777)	185,58	56,43	30%
2.3.26	Газопровод среднего давления г.Сосновый Бор, п.Б.Ижора, ул. Астанина к ж.д. (инв.№0311-05290)	146,84	76,89	52%
2.3.27	Газопровод среднего давления к 1 м-ону у ГРП-3 + ГРП-3 (ул.Металлургов, д.21) (инв.№0522-01322)	263,09	87,51	33%
2.3.28	Газопровод среднего и низкого давления г.Всев-к, ул.Новопроложенная, ПРГ №288 (инв.№ 0104-01206)	146,84	91,07	62%
2.3.29	Газораспределительная сеть среднего и низкого давления муниципального жилого фонда в границах улиц Свердлова-	146,84	91,07	62%
2.3.30	Газораспределительный пункт п.Вартемяки ГРП-3 (инв. №0104-00862)	146,84	76,89	52%
2.3.31	Газоснабжение мкр Заводской-2 г. Любань (г-д сред. и низк. давления) (инв.№06-0201429)	146,84	76,89	52%
2.3.32	ГРП 1 м-он Тихвин (инв.№0522-01451)	263,09	123,51	47%
2.3.33	ГРП 4 м-он Тихвин (инв.№0522-01454)	263,09	123,51	47%
2.3.34	ГРП 7 мик-он Тихвин (инв.№0522-01457)	263,09	123,51	47%
2.3.35	ГРП 7шт., г. Выборг (инв.№0205-02423)	263,09	87,51	33%
2.3.36	ГРП-1 д.Михеево (п.Совхозный) (инв.№0522-01462)	263,09	153,85	58%
2.3.37	ГРП-2 Пикалево Сев-Запад квартал 27, ул. Строительная д.34 (инв.№0522-01466)	263,09	117,85	45%
2.3.38	Надземный газопровод низкого давления д.Юкки ул.Сосновая,Г орная,Радищева (инв. №0104-00816)	164,41	100,56	61%
2.3.39	Наружн надзем газопровод низкого давления п.Корнево ул.Полевая д11,13,2 ПРГ №252, 253 (инв.№0104-00833)	185,58	111,99	60%
2.3.40	Наружное газоснабжение жил. домов №27-51, (468, 5п.м.)ЛО, Гатчинский район, д. Малые Колпаны ул Центральная (инв.№0715-	146,84	76,89	52%
2.3.41	Наружный газопровод высокого давления п.Невская Дубровка ул.Средняя ПРГ №60 (инв.№ 0104-01075)	146,84	91,07	62%
2.3.42	Наружный газопровод низкого давления г.Всев-к, мкн "Хутор Ракси" ПРГ №286 (инв.№0104-00999)	146,84	91,07	62%
2.3.43	Наружный газопровод низкого давления г.Всев-к, ул.Горсткена,4а,2,3,5 Пермская,4,1 ПРГ №304, 306 (инв.№ 0104-	185,58	92,43	50%
2.3.44	Наружный газопровод низкого давления г.Всев-к, ул.Толстова д.186 ПРГ №303, 305, 307, 312 (инв.№ 0104-01344)	263,06	123,50	47%
2.3.45	Наружный газопровод низкого давления г.Всеволожск, ул.Горького д.29 ПРГ №314, 318 (инв.№ 0104-01324)	185,58	111,99	60%
2.3.46	Наружный газопровод низкого давления д.Разметелево ул.Мягловская,д.46,3,1 ПРГ № 82, 83 (инв.№0104-01363)	185,58	111,99	60%
2.3.47	Наружный газопровод низкого давления д.Юкки ул.Родищева д.6 б ПРГ №20 (инв. №0104-01056)	146,84	76,89	52%
2.3.48	Наружный газопровод низкого давления г.Всев-к ул.Каменерская,д.39 ПРГ №262 (инв.№0104-01410)	146,84	76,89	52%
2.3.49	Наружный газопровод низкого давления г.Всев-к, Отрадинская,27,31,33,37,45 (инв. №0104-01337)	185,58	92,43	50%
2.3.50	Наружный газопровод низкого давления г.Всев-к, ул.Румболовская,Пограничная ПРГ №280 (инв.№0104-01081)	146,84	76,89	52%
2.3.51	Наружный газопровод низкого давления д. Порошкино ПРГ №5, 21 (инв.№ 0104-01009)	185,58	92,43	50%
2.3.52	Наружный газопровод низкого давления д.Разметелево ул.Разметелевская 47 ПРГ №59 (инв.№ 0104-01072)	146,84	91,07	62%

Проектные работы выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения ПИР собственными силами.

2.3.53	Наружный газопровод низкого давления д.Янино, ул.Холмистая,20 ПРГ №72, 76 (инв.№ 0104-00972)	185,58	75,99	41%
2.3.54	Наружный газопровод низкого давления и газопровод среднего давления д.Аро ул.Тихая с ГРПШ-400 ПРГ№61 (инв.№ 0104-01092)	146,84	91,07	62%
2.3.55	Наружный газопровод низкого давления м-н М.Ручей, ул.Коммуны,Лубянская ПРГ №281 (инв.№0104-01110)	146,84	91,07	62%
2.3.56	Наружный газопровод низкого давления п.Южки ул.Горная 13 б ПРГ №1 (инв.№ 0104-01479)	146,84	76,89	52%
2.3.57	Наружный газопровод низкого давления с ГРПШ Пограничная - Нагорный ПРГ №259 (инв.№ 0104-01037)	146,84	91,07	62%
2.3.58	Наружный газопровод низкого давления, ГСД д.Разметелево у.О.Мрачко ПРГ №51 (инв. №0104-01027)	146,84	91,07	62%
2.3.59	Наружный газопровод среднего давления мкр.Бернгардовка, 4-я линия,Пироговский ПРГ №325, №334 (инв. №0104-01431)	185,58	92,43	50%
2.3.60	Наружный подземный газопровод высокого давления (1134,1 п.м) Ленинградская область, Гатчинский район п. Торфяное ул. Южная,	146,84	91,07	62%
2.3.61	Наружный газопровод низкого давления д.Южки ул.Сосновая д.30 ПРГ19 (инв.№ 0104-00988)	146,84	76,89	52%
2.3.62	Наружный газопровод низкого давления д.Бор д.2а,6а ПРГ №62 (инв.№ 0104-01087)	146,84	76,89	52%
2.3.63	Наружный газопровод низкого давления д.Южки ул.Полянная. За,4,5,6,7,8,10,19,13,15 ПРГ 22 (инв.№ 0104-01082)	146,84	76,89	52%
2.3.64	Подводящий газопровод среднего давления от ГРС до ГРП и газ. Котельной п. Сельцо	263,09	123,51	47%
2.3.65	Подводящий газопровод к пос. Вырица Гатчинского района Ленинградская область (инв.№БП-000000117)	185,58	111,99	60%
2.3.66	Подводящий газопровод к пос. Стекольное Тосненского района (инв.№БП-000000113)	185,58	111,99	60%
2.3.67	Подводящий газопровод Лесогорский-Лосево межпоселковый (инв. №0205-08179)	146,84	76,89	52%
2.3.68	Подводящий Газопровод от ГРС до ГРП Сясьский ЦБК(инв. №БП-000000458)	146,84	40,89	28%
2.3.69	Подземный газопровод низкого давления г.Все-к ул.Комсомола д.7,9,11 ПРГ №263 (инв.№0104-00045)	146,84	91,07	62%
2.3.70	Подземный газопровод низкого давления г.Всеволожск ул.Магистральная д.7,22 ПРГ №287, 299, 300 (инв.№ 0104-00009)	224,32	107,96	48%
2.3.71	Подземный газопровод низкого давления д.Южки ул.Школьная,Советская, Полевая (инв. №0104-00809)	185,58	92,43	50%
2.3.72	Подземный газопровод низкого давления п. Рахья Лен. шоссе, Севастьянова2,3 ПРГ №251 (инв.№0104-00019)	146,84	55,07	38%
2.3.73	Подземный газопровод среднего давления п.Кузьмолковский г-д до ГРП к д.3 по ул.Заозерной, ГРП №6 (инв. №0104-00429)	263,09	153,85	58%

Заместитель генерального директора –главный инженер
по приказу №633 от 29.07.2020 года



А.М. Арцев

Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям



Н.В. Кипурова



**Информация о выполнении плана капитального строительства в части строек Инвестиционной программы
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» за I полугодие 2020 года**

тыс. рублей (без НДС)

№ п/п	Наименование объектов капитальных вложений	Фактический объем капитальных вложений			Объяснение отклонений
		Всего			
		план 01 полугодие 2020	факт 01 полугодие 2020	процент выполнения	
1	2	3	4	5	6
I.	Новое строительство всего, в т.ч. по разделам:	227 858,82	242 529,75	106%	
1.1.	Линейная часть (газопроводы), в т.ч.:	160 172,45	105 464,47	66%	
1.1.1	Газопровод межпоселковый д. Ретюнь - п. Серебрянский с отводом на д. Шильцево	8 078,66	859,40	11%	Проект готов, сдан в ГЭ, затраты на проектные работы будут сформированы в следующем отчетном периоде. Строительно-монтажные работы перенесены на 3 кв. 2020 года.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.	7 078,66	859,40	12%	
1.	РЕЗЕРВ - новое строительство	1 000,00			
1.1.4	Газопроводы высокого давления от ГРС Лаголово - 2 - д. Телези, для переключения существующих сетей газоснабжения от новой ГРС Лаголово Ломоносовский район	49 227,02	61 237,45	124%	Строительно-монтажные работы идут опережающими темпами в связи с высокой социальной значимостью объекта. Затраты сформированы по факту выполненных работ.
1.	Строительно-монтажные работы. Новое строительство.	49 227,02	61 237,45	124%	
1.1.5	Газораспределительная сеть к котельной, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Васкелово, литер А		949,00		Объект введен в эксплуатацию. Приказ на ввод №294 от 14.04.2020 г.
1.	Строительно-монтажные работы. Новое строительство.		949,00		
1.1.6	Закольцовка газораспределительных сетей от ГРС "Кузьмолово" до ГРС "Красная Зорька" (п. Зинилово - пгт. Кузьмолово) Всеволожский район	7 000,00	7 297,30	104%	Строительно-монтажные работы идут в соответствии с графиком закрытия этапа выполнения работ СМР завершены, на гос. регистрацию права собственности.
1.	Строительно-монтажные работы. Новое строительство.	7 000,00	7 297,30	104%	
1.1.7	Межпоселковый газопровод г. Волхов, г. Старая Ладога до д. Юшково Волховский район	2 000,00	245,90	12%	Проект готов, сдан в ГЭ, затраты на проектные работы будут сформированы в следующем отчетном периоде. Строительно-монтажные работы перенесены на 3 кв. 2020 года.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.	2 000,00	245,90	12%	
1.1.8	Межпоселковый газопровод от ГРС "Северная" до распределительного газопровода д. Мистолово, Всеволожский район	17 911,98	564,33	3%	Проект готов, сдан в ГЭ, затраты на проектные работы будут сформированы в следующем отчетном периоде. Строительно-монтажные работы перенесены на 3 кв. 2020 года.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.	7 000,00	564,33	8%	
1.	РЕЗЕРВ - новое строительство	10 911,98			
1.1.9	Межпоселковый газопровод от д. Иннолово до п. Аннино Ломоносовский район	3 951,66	3 556,70	90%	Объект введен в эксплуатацию. Приказ на ввод №158 от 04.03.2020 г.
1.	Строительно-монтажные работы. Новое строительство.	3 951,66	3 556,70	90%	
1.1.10	Межпоселковый газопровод от мкр. Мурманские Ворота г. Волхова до п. Симанково, д. Чернавино, Волховский район	5 000,00	846,66	17%	Проект готов, сдан в ГЭ, затраты на проектные работы будут сформированы в следующем отчетном периоде. Строительно-монтажные работы перенесены на 3 кв. 2020 года.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.	5 000,00	846,66	17%	
1.1.11	Распределительный газопровод в д. Коваша Ломоносовский район	12 879,91	17 210,15	134%	Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме, акт СНИП получен, на гос. регистрацию права собственности.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.				
1.	Строительно-монтажные работы. Новое строительство.	12 879,91	17 210,15	134%	
1.1.12	Распределительный газопровод в п. Назия по мкр. "Станционный", "Сассары", "Желанное" Кировский район	8 319,55	1 021,24	12%	Проект готов, сдан в ГЭ, затраты на проектные работы будут сформированы в следующем отчетном периоде. Строительно-монтажные работы перенесены на 3 кв. 2020 года.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.	3 319,55	1 021,24	31%	
1.	РЕЗЕРВ - новое строительство	5 000,00			
1.1.14	Распределительный газопровод от ГРП -14 до газораспределительных сетей Красносельского района г. Санкт-Петербурга	27 664,88	978,32	4%	Изыскательские работы выполнены в полном объеме, ППТ и ПМТ проходит согласование с ФГКУ «СЗТУИО» Министерства обороны РФ (с 15.06.2020 г.), экспертиза ПСД перенесена на 3 кв. 2020 года.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.	10 164,88	978,32	10%	
1.	РЕЗЕРВ - новое строительство	17 500,00			
1.1.15	Распределительный газопровод по д. Поги Тосненский район	3 900,00	6 180,88	158%	Получено положительное заключение ГЭ. Строительно-монтажные работы идут опережающими темпами. Затраты сформированы по факту выполненных работ.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.	900,00	692,33	77%	
1.	РЕЗЕРВ - новое строительство	3 000,00	5 488,54	183%	
1.1.16	Распределительный газопровод по д. Пустынка Тосненский район	2 400,00			Исключен из Программы газификации Ленинградской области за счет средств спецнабавки к тарифу на транспортировку природного газа в связи с отсутствием социально значимых существующих и перспективных потребителей.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.	1 400,00			
1.	РЕЗЕРВ - новое строительство	1 000,00			
1.1.17	Распределительный газопровод по д. Почап Лужский район	4 600,00	1 254,88	27%	Проектные работы выполнены в полном объеме, затраты на проектные работы будут сформированы в следующем отчетном периоде. Строительно-монтажные работы перенесены на 3 кв. 2020 года.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.	4 600,00	1 254,88	27%	
1.1.18	Распределительный газопровод по д. Шаглино Гатчинский район	2 083,79			Проектные работы выполнены в полном объеме собственными силами, затраты отражены в форме ПИР будущих лет, в связи с корр. Программы на 2020 год.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.	2 083,79			
1.1.19	Распределительный газопровод по п. Гладкое Тосненский район	1 155,00	190,05	16%	Получено положительное заключение ГЭ. Затраты на проектные работы будут сформированы в следующем отчетном периоде.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.	955,00	190,05	20%	
1.	РЕЗЕРВ - новое строительство	200,00			
1.1.20	Распределительный газопровод по п. Удальцово 2 этап, Приозерский район, Ленинградская область	1 000,00	366,11	37%	Получено положительное заключение ГЭ. Затраты на проектные работы будут сформированы в следующем отчетном периоде.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.	1 000,00	331,07	33%	
1.	Строительно-монтажные работы. Новое строительство.		35,04		
1.1.21	Распределительный газопровод по п. Высокоключевой Гатчинский район	3 000,00	2 199,48	73%	Проект готов, сдан в ГЭ. Экономия за счет выполнения проектных работ собственными силами. Строительно-монтажные работы перенесены на 3 кв. 2020 года.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.	3 000,00	875,71	29%	
1.	РЕЗЕРВ - новое строительство		1 323,76		
1.1.22	Распределительный газопровод по ул. Полевая, ул. Брусничная, ул. Черничная, ул. Заозерная, ул. Яблочная, ул. Малиновая в п. Мичуринское, Приозерский		506,63		В связи с высокой социальной значимостью объект включен в уточненную Программу газификации Ленинградской области за счет средств спецнабавки к тарифу на транспортировку природного газа. Затраты сформированы по факту выполненных работ.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		506,63		
1.2.	Здания и сооружения (административного и общепроизводственного назначения), в т.ч.:	7 032,48	431,55	6%	
1.2.3	Напорная канализация газовой службы сосновского участка газоснабжения п. Сосново, ул. Никитина, д. 13 Ленинградская область	555,11			В связи с оптимизацией затрат объект исключен из уточненной ИП на 2020 год.
1.	Строительно-монтажные работы. Новое строительство.	555,11			
1.2.4	Ограждение на объекте по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.294	20,00	20,00	100%	
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.	20,00	20,00	100%	
1.2.5	Ограждение на объекте по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, Пчевская волость, 900 м от деревни Чирково	35,00	35,00	100%	
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.	35,00	35,00	100%	
1.2.11	Система контроля и управления доступом (видеодомофоны) на объекте филиала в г. Выборге по адресу: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборг	12,50	12,50	100%	
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.	12,50	12,50	100%	
1.2.13	Система подключения к централизованной канализации зданий филиала, находящихся по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294 Ленинградская область	6 397,37	351,55	5%	Проектная документация выполнена в полном объеме, строительно-монтажные работы перенесены на 3 кв. 2020 года.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		275,69		
1.	Строительно-монтажные работы. Новое строительство.	6 397,37	75,86	1%	
1.2.16	Шлагбаум в учебно-методическом центре (пос.им.Свердлова) по адресу:188682, Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.им.Свердлова, ул.Озерная, д.20	12,50	12,50	100%	
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.	12,50	12,50	100%	
1.3.	Пункты редуцирования газа (отдельные объекты ОФ), в т.ч.:				
1.4.	Системы телемеханики и телеметрии, узлы учета газа, ЕИТП и прочие объекты АСКУГ и метрологии, в т.ч.:				
1.5.	ЭХЗ, СКЗ, в т.ч.:				
1.6.	Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) в рамках Постановления	60 653,89	136 633,73	225%	
1.6.1	Объекты капитального строительства - заявители с установленной платой по техприсоединению	32 083,60	93 378,77	291%	Фактическое увеличение договоров с заявителями.
1.6.1.1	Объекты капитального строительства - заявители с установленной платой по техприсоединению	32 083,60	93 378,77	291%	Стоимость выполненных строительно-монтажных работ скорректирована по итогам проектно-изыскательских работ.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.	14 683,60	10 482,46	71%	
1.	Строительно-монтажные работы. Новое строительство.	17 400,00	82 896,31	476%	
1.6.2	Объекты капитального строительства - заявители с утверждённой стандартизированной тарифной ставкой	12 679,52	32 952,57	260%	
1.6.2.1	Объекты капитального строительства - заявители с утверждённой стандартизированной тарифной ставкой	12 679,52	32 952,57	260%	
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.	3 579,52	4 391,61	123%	
1.	Строительно-монтажные работы. Новое строительство.	9 100,00	28 560,95	314%	
1.6.3	Объекты капитального строительства - индивидуальный проект, в том числе:	15 890,77	10 302,39	65%	
1.6.3.3	Газопровод высокого давления для газоснабжения индивидуальной жилой застройки, расположенной по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО "П		470,74		В связи с досрочной готовностью заявителя работы на строительно-монтажные работы выполнены раньше запланированного срока.
1.	Строительно-монтажные работы. Новое строительство.		470,74		

1.6.3.5	Газопровод высокого давления для газоснабжения торгового комплекса, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,	550,00			Получены отказы в согласовании размещения г-п от собственников земельных участков.
1.	Строительно-монтажные работы. Новое строительство.	550,00			
1.6.3.7	Газопровод высокого давления до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Красносельское сельс		32,33		В связи с заключением договора по индивидуальному проекту №798-1828-17 от 11.10.2017 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на строительно-монтажные работы.
1.	Строительно-монтажные работы. Новое строительство.		32,33		
1.6.3.8	Газопровод высокого давления до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Октябрьская, д.122 (кад.№47:26:0605001:29)	201,47			Проектные работы завершены, проект направлен в ЛенРГК на утверждение твердой цены, затраты на проектные работы будут сформированы в следующем отчетном периоде.
1.	Строительно-монтажные работы. Новое строительство.	201,47			
1.6.3.9	Газопровод для газоснабжения жилой застройки ООО "Близкое" Всеволожского района Ленинградской области	968,82	815,35	84%	Строительно-монтажные работы идут в соответствии с графиком закрытия этапов выполнения работ.
1.	Строительно-монтажные работы. Новое строительство.	968,82	815,35	84%	
1.6.3.11	Газопровод для газоснабжения курортного комплекса д.Красицы Гатчинского района Ленинградской области	5 754,44	306,87	5%	Отражена часть затрат по ИП по итогам завершения проектно-изыскательских работ.
1.	Строительно-монтажные работы. Новое строительство.	5 754,44	306,87	5%	
1.6.3.12	Газопровод среднего давления для газоснабжения земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, 400м юго-восток	100,00	137,32	137%	В связи с заключением договора по индивидуальному проекту №798-571-16 от 22.08.2016 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на аренду лесного участка.
1.	Строительно-монтажные работы. Новое строительство.	100,00	137,32	137%	
1.6.3.13	Газопровод среднего давления до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Вартемяки (кад.№47:07:0485001:73)	582,00			В связи с изменением точки подключения затраты на строительно-монтажные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.
1.	Строительно-монтажные работы. Новое строительство.	582,00			
1.6.3.16	Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Авиационная, д.50 (кад.№47:12:0204032:1)		17,39		В связи с заключением договора по индивидуальному проекту №798-1039-17 от 06.07.2017 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на закупку материалов.
1.	Строительно-монтажные работы. Новое строительство.		17,39		
1.6.3.20	Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Первомайское сельское поселение», пос. Симагино, ул. Северная, д.8 (кад.№47:01:1702001:0092)		16,95		В связи с заключением договора по индивидуальному проекту №798-1469-17 от 25.08.2017 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на закупку материалов.
1.	Строительно-монтажные работы. Новое строительство.		16,95		
1.6.3.21	Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Выборгский район, МО «Родинское городское поселение»		60,74		В связи с заключением договора по индивидуальному проекту №798-1496-17 от 29.08.2017 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) проектные работы выполнены собственными силами.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		55,29		
1.	Строительно-монтажные работы. Новое строительство.		5,45		
1.6.3.23	Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, пер. Красный, д.4 (кад.№47:24:0101002:0158)	24,66			В связи с длительным согласованием расположения газопровода с собственниками на земельных участках затраты будут сформированы в следующем отчетном периоде.
1.	Строительно-монтажные работы. Новое строительство.	24,66			
1.6.3.25	Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Шумская волость, с. Шум, ул. Центральная, д.9 (кад.№47:16:06-36-001:0021)		36,36		В связи с заключением договора по индивидуальному проекту №798-1621-17 от 14.09.2017 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) затраты отражены на регистрацию объекта. Объект введен в эксплуатацию.
1.	Строительно-монтажные работы. Новое строительство.		36,36		
1.6.3.26	Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Кипенское сельское поселение, д.Черемкино (кад. №47:14:1113001:151)		-1,88		Возврат денежных средств, в связи с отсутствием необходимости в предоставлении (получении) сведений из ЕГРН по объекту.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		-1,88		
1.6.3.28	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский муниципальный район, город Волхов, ул. Советская, участок 23а (кад №47:12:0101030:683)		7,62		В связи с заключением договора по индивидуальному проекту №798-8178-19 от 22.01.2020 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		7,62		
1.6.3.29	Ленинградская область, Всеволожский район, Южковское сельское поселение, уч. Дранишники-1, дачное некоммерческое партнерство «Осиновая Роща», уч. 13 (кадастровый номер земельного участка 47:07:0479002:661), уч. 11 (кадастровый номер земельного участка 47:07:0479002:659), уч. 1 (кадастровый номер земельного участка 47:07:0479002:649), уч. 2 (кадастровый номер земельного участка 47:07:0479002:650), №3 (кадастровый номер земельного участка 47:07:0479002:651)		45,63		В связи с заключением договора по индивидуальному проекту №798-7580-19 от 04.07.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) выполнены инженерно-геодезические изыскания, ПСД в работе, затраты на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		45,63		
1.6.3.30	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Вартемяки, ул. Верхняя, уч.2 (47:07:0405029:95)	120,00	27,69	23%	Инженерно-геодезические изыскания выполнены, затраты на проектные работы будут сформированы в следующем отчетном периоде.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.	120,00	27,69	23%	
1.6.3.31	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-он, д.Вартемяки, проезд 1-й Кедровый, уч.1-уч.17; проезд 2-ой Кедровый, уч.2А, уч.1-уч.14; проезд 3-й Кедровый, уч.1-уч.11;		6,43		В связи с заключением договора по индивидуальному проекту №798-7606-19 от 15.07.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		6,43		
1.6.3.32	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, г. Кировск (47:16:0101009:536)		23,49		В связи с длительным согласованием с электросетями затраты на проектные работы будут сформированы в следующем отчетном периоде.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		23,49		
1.6.3.33	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-он, д.Вартемяки, проезд 1-й Кедровый, уч.1-уч.17; проезд 2-ой Кедровый, уч.2А, уч.1-уч.14; проезд 3-й Кедровый, уч.1-уч.11;	190,00			В связи с длительным согласованием с электросетями затраты на проектные работы будут сформированы в следующем отчетном периоде.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.	190,00			
1.6.3.37	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, Раббитское сельское поселение, в районе д. Захонье (47:22:0351001:210)		764,92		В связи с заключением договора по индивидуальному проекту №798-7604-19 от 14.08.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		80,34		
1.	Строительно-монтажные работы. Новое строительство.		684,58		
1.6.3.38	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Заневское городское поселение», городской поселок Янино-1 (промбазы Янино-1) (47:07:1039001:8968)		15,00		В связи с заключением договора по индивидуальному проекту №798-7547-19 от 14.08.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) выполнены инженерно-геодезические изыскания, ПСД в работе, затраты на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		15,00		
1.6.3.39	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Лудейнопольский муниципальный район, Лудейнопольское городское поселение, г. Лудейное Поле, ул. Железнодорожная д.4, корп.6 (кад. №47:06:0103004:1258)		22,35		В связи с заключением договора по индивидуальному проекту №798-7010-19 от 12.02.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на выполнение проектных работ собственными силами.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		22,35		
1.6.3.40	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: г. Волхов, Мурманское шоссе, дом 10, Ленинградская область		19,90		В связи с заключением договора по индивидуальному проекту №798-7581-19 от 14.06.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на составление и выдачу заключения о возможности (или невозможности) согласования створа перехода г/п высокого давления железнодорожных путей.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		19,90		
1.6.3.41	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: г. Всеволожск, коммунально-складская зона, квартал 6 (кад. № 47:07:1302051:112), Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область		318,80		В связи с досрочной готовностью заявителя работы на строительно-монтажные работы выполнены раньше запланированного срока.
1.	Строительно-монтажные работы. Новое строительство.		318,80		
1.6.3.42	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: г. Всеволожск, пр.Грибоедова, уч.44, (кад. №47:07:1302100:125), Всеволожский район, Ленинградская область		72,55		В связи с заключением договора по индивидуальному проекту №798-2898-18 от 17.10.2018 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на выполнение проектных работ собственными силами.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		72,55		
1.6.3.43	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: г. Волхов, ул. Калинина, д.44, Ленинградская область		1,40		В связи с заключением договора по индивидуальному проекту №798-8220-19 от 10.02.2020 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на получение выписки из Росреестра.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		1,40		
1.6.3.44	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, Кобринское сельское поселение, д.Кобрино, уч.89а (47:23:0435002:82)		6,43		В связи с заключением договора по индивидуальному проекту №798-7928-19 от 28.10.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		6,43		
1.6.3.45	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Новосветское сельское поселение, вблизи пос. Новый Свет, 43 км. автодороги Санкт-Петербург-Псков, уч. 5а (47:23:0439001:91)		0,60		В связи с заключением договора по индивидуальному проекту №798-7554-19 от 19.06.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на получение выписки из Росреестра.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		0,60		
1.6.3.46	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, гор. Всеволожск, пр. Всеволожский (47:07:1302051:2895)		6,43		В связи с заключением договора по индивидуальному проекту №798-7982-19 от 22.10.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		6,43		
1.6.3.48	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Тосненский район, дер. Пустынка, д.4, д.4а (кад. № 47:26:402001:73, 47:26:402001:72), Ленинградская область		0,70		В связи с заключением договора по индивидуальному проекту №798-7829-19 от 01.10.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на получение выписки из Росреестра.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		0,70		

1.6.3.49	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Сосновая, 5 (47:26:0504002:513)		34,28		В связи с заключением договором по индивидуальному проекту №798-7874-19 от 23.10.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		34,28		
1.6.3.50	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское поселение (кад.№47:14:0414002:469)		-1,25		Возврат денежных средств, в связи с отсутствием необходимости в предоставлении (получении) сведений из ЕГРН по объекту.
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		-1,25		
1.6.3.51	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Агалатовское сельское поселение, дер. Касимово, ул. Аршикина дорога, уч.90-А (кад. № 47:07:0403007:87), Всеволожский район, Ленинградская область.		81,01		В связи с досрочной готовностью заявителя работы на строительном-монтажные работы выполнены раньше запланированного срока.
	1. Строительно-монтажные работы. Новое строительство.		81,01		
1.6.3.55	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Волосовский район, г. Волосово, ул. Ветеранов, д. 76 (47:22:0400032:16)		6,43		В связи с заключением договором по индивидуальному проекту №798-7849-19 от 04.09.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		6,43		
1.6.3.56	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Волховский район, г. Волхов, ул. Вокзальная, д.11 (кад.№ 47:12:0201004:5), Л		13,43		В связи с заключением договором по индивидуальному проекту №798-7355-19 от 11.06.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на получение согласования документации с ПАО Ростелеком.
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		13,43		
1.6.3.57	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Волховский район, г. Волхов, ул.Металлургов, 5 (47:12:0204002:0028)		6,43		В связи с заключением договором по индивидуальному проекту №798-8193-19 от 05.02.2020 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) выполнены инженерно-геодезические изыскания, ПСД в работе, затраты на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		6,43		
1.6.3.59	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, г.Всеволожск, Всеволожский пр., уч.№92		6,43		В связи с заключением договором по индивидуальному проекту №798-7920-19 от 30.10.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) выполнены инженерно-геодезические изыскания, ПСД в работе, затраты на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		6,43		
1.6.3.60	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Всеволожский район (47:07:1302014:920), Ленинградская область		1,05		В связи с заключением договором по индивидуальному проекту №798-0100-20 от 26.02.2020 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на получение выписки из Росреестра.
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		1,05		
1.6.3.61	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Всеволожский район, (47:07:0000000:89732), Ленинградская область		215,84		В связи с заключением договором по индивидуальному проекту №798-8054-19 от 17.01.2020 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) проектные работы выполнены собственными силами.
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		215,84		
1.6.3.62	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение (47:07:0485001:1811)		18,53		В связи с заключением договором по индивидуальному проекту №798-7899-19 от 19.09.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на выполнение проектных работ собственными силами.
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		18,53		
1.6.3.63	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, д. Вартемяги, Приозерское шоссе, д.115, уч.№1 (47:07:0405007:20; 47:07:0405007:28)		64,27		В связи с заключением договором по индивидуальному проекту №798-7723-19 от 05.09.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		64,27		
1.6.3.64	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Чекалова, д. 3 (47:07:1716001:16)		1,05		В связи с заключением договором по индивидуальному проекту №798-8255-19 от 05.02.2020 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на получение выписки из Росреестра.
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		1,05		
1.6.3.65	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Всеволожский район, дер. Вартемяги, Вартемяги уч. 6, 8 КП (47:07:0485001:535)		-1,88		Возврат денежных средств, в связи с отсутствием необходимости в предоставлении (получении) сведений из ЕГРН по объекту.
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		-1,88		
1.6.3.66	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Всеволожский муниципальный район, Дубровское городское поселение, г.п. Дубровка, ул. Школьная, уч. 1/1 (47:07:0801030:11), Ленинградская область		0,35		В связи с заключением договором по индивидуальному проекту №798-0212-20 от 21.05.2020 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на получение выписки из Росреестра.
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		0,35		
1.6.3.67	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Карьер Мяглово", садоводческое некоммерческое товарищество "Полимер" (кад.№ 47:07:1053001:113)		84,71		В связи с заключением договором по индивидуальному проекту №798-7583-19 от 26.06.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		84,71		
1.6.3.68	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив-участок "Разметелево" кад.№47:07:1047005:171,47:07:1047005:170		162,86		В связи с заключением договором по индивидуальному проекту №798-7635-19 от 01.07.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) выполнены инженерно-геодезические изыскания, ПСД в работе, затраты на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		162,86		
1.6.3.69	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, в районе дер.Плинтровка, ПК "Всеволожский" (кад.№47:07:0957004:879; 47:07:0957004:880; 47:07:0957004:1061; 47:07:0957004:1078)		74,98		В связи с заключением договором по индивидуальному проекту №798-7699-19 от 26.07.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		74,98		
1.6.3.70	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Всеволожский район, Куйвозовское СП, пос. Лесное, промышленная зона "Лесное", д		33,91		В связи с заключением договором по индивидуальному проекту №798-7531-19 от 05.08.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) выполнены инженерно-геодезические изыскания, ПСД в работе, затраты на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		33,91		
1.6.3.71	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Выборгское городское поселение, г. Выборг, остров Замковый, д. 1 (кад.№ 47		264,87		В связи с заключением договором по индивидуальному проекту №798-3398-18 от 17.12.2018 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания.
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		264,87		
1.6.3.72	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: г. Волхов, ул. Вокзальная, д. 8 (кад.№47:12:02-01-004:0008), Волховский рай		202,64		В связи с заключением договором по индивидуальному проекту №798-5286-19 от 20.03.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на выполнение проектных работ собственными силами.
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		45,94		
	1. Строительно-монтажные работы. Новое строительство.		156,71		
1.6.3.73	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: г. Волхов, ул. Островского, д. 1Б (кад. № 47:12:0201003:70), Ленинградская	50,00			Проектные работы завершены, проект направлен в ЛенРТК на утверждение твердой цены, затраты на проектные работы будут сформированы в следующем отчетном периоде.
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.	50,00			
1.6.3.74	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: г. Гатчина, Ленинградское шоссе, уч. №20 (кад. № 47:25:0111008:263), Гатчи	50,00			В связи с длительным согласованием расположения газопровода с собственниками на земельных участках затраты будут сформированы в следующем отчетном периоде.
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.	50,00			
1.6.3.77	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: г.Гатчина, ул.Рысева, дом 9 (кад.№ 47:25:0109082:0013), Ленинградская обла		6,43		В связи с заключением договором по индивидуальному проекту №798-7830-19 от 25.09.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		6,43		
1.6.3.78	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: г.Гатчина, ш.Пушкинское, д.21а (кад. №47:25:0111013:22), Гатчинский район,	356,15	88,74	25%	В связи с изменением трассы и длительным согласованием расположения газопровода с собственниками на земельных участках затраты будут сформированы в следующем отчетном периоде.
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.	356,15	88,74	25%	
1.6.3.80	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: г.Отрадное, Ленинградское шоссе, уч. 105 (кад. №47:16:0201048:93), Кировски	200,00			В связи с изменением трассы и согласованием с собственниками земельных участков затраты на проектные работы будут сформированы в следующем отчетном периоде.
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.	200,00			
1.6.3.81	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: г.п. Кузьмолковский, ст. Капитолово (кад. № 47:07:05-05-006:0002), Всеволо	1 009,32			В связи с длительным согласованием расположения газопровода с собственниками на земельных участках затраты будут сформированы в следующем отчетном периоде.
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.	200,00			
	1. Строительно-монтажные работы. Новое строительство.	809,32			
1.6.3.84	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Г.Сосновый Бор, садоводческое товарищество "Новокалищенское-2" (47:15:0110	50,00			Проектные работы завершены, проект направлен в ЛенРТК на утверждение твердой цены, затраты на проектные работы будут сформированы в следующем отчетном периоде.
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.	50,00			
1.6.3.85	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: г.Сосновый Бор, Северо-западный район, участок №12.4 (кад. № 47:15:0106002		48,41		В связи с заключением договором по индивидуальному проекту №798-7204-19 от 25.02.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) выполнены проектные работы собственными силами.
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		48,41		
1.6.3.86	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Гатчинский район (кад.№47:23:0439002:652), Ленинградская область		55,70		В связи с заключением договором по индивидуальному проекту №798-7349-19 от 28.05.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		55,70		
1.6.3.87	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Гатчинский район, д Малое Вереве (кад.№47:23:0259003:38; 47:23:0259003:39)		192,82		В связи с заключением договором по индивидуальному проекту №798-7579-19 от 26.06.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) выполнены инженерно-геодезические изыскания, ПСД в работе, затраты на проектные работы будут


	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство			192,82			отражены в следующем отчетном периоде.
1.6.3.88	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Гатчинский район, массив Ангопшино, с.т. Строитель (кад. № 47:23:0000000:6			167,11			В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-7601-19 от 05.09.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство			167,11			
1.6.3.89	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, массив Рейзино, СНТ Урожай (47:23:0000000:263)			74,98			В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-7793-19 от 17.09.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство			74,98			
1.6.3.90	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Гатчинский район, с.т. Азимут, массив Тайцы (47:23:0000000:347), Ленинград			0,70			В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-0152-20 от 27.04.2020 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на получение выписки из Росреестра
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство			0,70			
1.6.3.94	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: д. Малое Карпино (кад. № 47:14:0000000:39428), Ломоносовский район, Ленинг			150,00			В связи с расторжением договора по индивидуальному проекту №798-3439-18 от 27.12.2018 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) затрат не будет.
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство			150,00			
1.6.3.95	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: д. Хитолово, ул. Южная, д. № 39, № 40, № 40А (кад. № 47:07:0109002:0013;			391,90			В связи с досрочной готовностью заявителя работы на строительномонтажные работы выполнены раньше запланированного срока.
	1. Строительно-монтажные работы. Новое строительство			391,90			
1.6.3.96	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: д.Васкелово, Западная набережная, уч. 1-А (кад. №47:07:0201036:41), пос.ЦН			200,00		207,93	104%
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство			200,00		207,93	104%
1.6.3.99	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: кад. № 47:26:0417001:813, Тосненский район, Ленинградская область			100,00		6,43	6%
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство			100,00		6,43	6%
1.6.3.101	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Кировский район, г. Отрадное, линия 8, д. 58/67 (47:16:0201020:62), Ленинг					6,43	
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство					6,43	
1.6.3.102	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Кировский район, г.Шлиссельбург: ул.Сосновая, дом №3; 5; 7 (кад.№№ 47:17:0					5,60	
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство					5,60	
1.6.3.103	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Кировский муниципальный район, Отрадинское городское поселение, г. Отрадное, Ленинградское шоссе, з/у 1м (47:16:0201040:223), Ленинградская область					15,00	
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство					15,00	
1.6.3.105	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Кировское городское поселение, г. Кировск, ул.Песочная, 15 (кад. № 47:16:01					89,71	
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство					89,71	
1.6.3.106	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Кобринское сельское поселение, пос.Карташевская, ул.Стрелкина, д.14 (кад.			30,00			Проектные работы завершены, проект направлен в ЛенРГК на утверждение твердой цены, затраты на проектные работы будут сформированы в следующем отчетном периоде.
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство			30,00			
1.6.3.107	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Куйволовское сельское поселение (кад. № 47:07:0201001:3426), Всеволожский			150,00		146,98	98%
	1. Строительно-монтажные работы. Новое строительство			150,00		146,98	98%
1.6.3.108	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Пестеля			52,85			Проектные работы выполнены, затраты будут сформированы во 3 кв. 2020 года
	1. Строительно-монтажные работы. Новое строительство			52,85			
1.6.3.109	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский район, дер. Новосиверская, ул. Елисейская,			79,77			Расторжение договора №798-0572-18 от 29.03.2018 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.)
	1. Строительно-монтажные работы. Новое строительство			79,77			
1.6.3.111	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (кад. № 47:07:0953001:128)			50,00			Проектные работы завершены, проект направлен в ЛенРГК на утверждение твердой цены, затраты на проектные работы будут сформированы в следующем отчетном периоде.
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство			50,00			
1.6.3.112	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, Кикеринское сельское поселение,			110,95			Переведен в стандартизированную ставку.
	1. Строительно-монтажные работы. Новое строительство			110,95			
1.6.3.113	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское горо			484,57			Проектные работы завершены, проект направлен в ЛенРГК на утверждение твердой цены, затраты на проектные работы будут сформированы в следующем отчетном периоде.
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство			484,57			
1.6.3.115	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Медный Завод			116,04			В связи с длительным согласованием трассы с УпрДор, затраты на выполнение проектных работ будут отражены в следующем отчетном периоде.
	1. Строительно-монтажные работы. Новое строительство			116,04			
1.6.3.116	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйволовское сельское поселение			4,43		228,88	5167%
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство					228,88	
	1. Строительно-монтажные работы. Новое строительство			4,43		206,40	4659%
1.6.3.117	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Северная Самарка, СНТ «Ч			56,92		78,02	137%
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство			56,92		78,02	137%
1.6.3.120	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Приморское сельское поселени			55,05		155,87	283%
	1. Строительно-монтажные работы. Новое строительство			55,05		155,87	283%
1.6.3.121	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, ул. Лесная, напрот			136,66			Переведен в стандартизированную ставку.
	1. Строительно-монтажные работы. Новое строительство			136,66			
1.6.3.122	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Полянское сельское поселение»					288,83	
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство					288,83	
1.6.3.123	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Приморское городское поселение, м			446,91			В связи с длительным оформлением проекта лесного участка затраты будут сформированы в следующем отчетном периоде.
	1. Строительно-монтажные работы. Новое строительство			446,91			
1.6.3.124	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, Промзона 1, квартал 2, п					466,58	
	1. Строительно-монтажные работы. Новое строительство					466,58	
1.6.3.126	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Веревское сельское			185,21			В связи с переоформлением договора за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) по коллективной заявке на индивидуальную.
	1. Строительно-монтажные работы. Новое строительство			185,21			
1.6.3.127	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Старосиверская, ул. Садовая, д			113,59		0,60	1%
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство					0,60	
	1. Строительно-монтажные работы. Новое строительство			113,59			
1.6.3.128	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Сяскелово, ул.Центральная, д.1			52,04		284,87	547%
	1. Строительно-монтажные работы. Новое строительство			52,04		284,87	547%
1.6.3.130	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Торфяное, ул.Северная, д.35			112,04		19,62	18%
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство					19,62	
	1. Строительно-монтажные работы. Новое строительство			112,04			
1.6.3.131	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское			743,50		295,65	40%
	1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство			743,50		295,65	40%
1.6.3.133	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив спос. Синявино-1», СНТ «Лип			361,36			В связи с длительным согласованием земель с Администрацией Кировского района затраты будут сформированы в следующем отчетном периоде.
	1. Строительно-монтажные работы. Новое строительство			361,36			

1.6.3.134	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицкое сельское поселение	620,05	253,62	41%	Проект сдан в ГЗ, строительно-монтажные работы перенесены на 3 кв. 2020 года.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.	50,00	251,89	504%	
1.	Строительно-монтажные работы. Новое строительство.	570,05	1,74	0%	
1.6.3.135	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка», ул. Заостров		108,34		В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-0081-18 от 18.01.2018 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) выполнены инженерно-геодезические изыскания, ПСД в работе, затраты на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		108,34		
1.6.3.137	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Горбунковское сельское посе	567,07	147,47	26%	В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-0926-18 от 11.05.2018 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на выполнение проектных работ собственными силами.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		147,47		
1.	Строительно-монтажные работы. Новое строительство.	567,07			
1.6.3.138	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Важинское ГП, г.п. Важины, ул.	4,90			В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-0136-18 от 26.01.2018 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) переведен в стандартную ставку.
1.	Строительно-монтажные работы. Новое строительство.	4,90			
1.6.3.142	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Интернациональная, уч. №134 (47:06:0103001:9)		6,43		В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-8221-19 от 21.02.2020 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) выполнены инженерно-геодезические изыскания, ПСД в работе, затраты на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		6,43		
1.6.3.143	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Интернациональная,		6,43		В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-8221-19 от 21.02.2020 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) выполнены инженерно-геодезические изыскания, ПСД в работе, затраты на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		6,43		
1.6.3.144	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 187710, Ленинградская область, Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Песочный проезд, д. 16 (кад. № 47:06:01-03-003:0085)		6,43		В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-7972-19 от 16.12.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		6,43		
1.6.3.146	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», пос. Лебяжье, ул. Красногорская (47:14:1402001:83), Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», пос. Лебяжье, ул. Красногорская (47:14:1402001:88)		15,70		В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-7850-19 от 20.09.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) выполнены инженерно-геодезические изыскания, ПСД в работе, затраты на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		15,70		
1.6.3.147	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ломоносовский район, Лопухинское сельское поселение (47:14:0802002:1153),		28,98		В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-8254-19 от 24.01.2020 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) выполнены инженерно-геодезические изыскания, ПСД в работе, затраты на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		28,98		
1.6.3.148	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ломоносовский район, МО "Виллозское сельское поселение", СНТ "Зенит"		1,05		В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на получение выписки из Росреестра.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		1,05		
1.6.3.149	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Лужское городское поселение, г. Луга, пр. Комсомольский, д. 54-б (кад. № 47:2		21,64		В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-7765-19 от 13.09.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		21,64		
1.6.3.150	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч. "Федоровское" (29) I (кад. № 47:26:0108001:2334)		1 277,88		В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-7307-19 от 05.04.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) строительно-монтажные работы выполнены ранее запланированного срока методом ГНБ.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		85,56		
1.	Строительно-монтажные работы. Новое строительство.		1 192,32		
1.6.3.152	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: массив Никольское, СНТ "Пустынька" (кад. № 47:26:0411001:88), Тосненский р	200,00	96,41	48%	Инженерно-геодезические изыскания выполнены, затраты на проектные работы будут сформированы в следующем отчетном периоде.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.	200,00	96,41	48%	
1.6.3.153	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: массив-участок "Разметелево" с кад. № 47:07:1047002:148, 47:07:1047002:147		102,62		В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-7176-19 от 18.01.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) выполнены инженерно-геодезические изыскания, ПСД в работе, затраты на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		102,62		
1.6.3.154	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: МО "Горбунковское сельское поселение", д. Велигонты (кад. № 47:14:0302006:		127,18		В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-7322-19 от 19.02.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		127,18		
1.6.3.156	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: МО "Низинское сельское поселение", СНТ "Возрождение" (кад. № 47:14:0315000:1)	100,00			В связи с отказом заявителя в новой точке врезки и длительного согласования расположения газопровода с собственниками на земельных участках затраты будут сформированы в следующем отчетном периоде.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.	100,00			
1.6.3.159	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: п. Мурино, Муриновское сельское поселение (кад. № 47:07:0722001:24428), Всея	50,00	2,44	5%	Проект готов, затраты на проектные работы будут сформированы в следующем отчетном периоде. Фактические затраты отражены на рассмотрение проекта смежных коммуникаций.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		2,44		
1.	Строительно-монтажные работы. Новое строительство.	50,00			
1.6.3.161	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Приозерское городское поселение, г. Приозерск, ул. Песочная (47:03:0301002:58)		46,70		В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-0180-20 от 04.03.2020 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) выполнены инженерно-геодезические изыскания, ПСД в работе, затраты на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		46,70		
1.6.3.162	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Свердловское гп, г. п. им. Свердлова, мкрн. I, ул. Овчинская (кад. № 47:0706020	50,00	27,85	56%	Готовится деп. соглашение на перевод в стандартизированную ставку. Фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.	50,00	27,85	56%	
1.6.3.165	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Толмачевское гп, ООО "Жельцы" (кад. № 47:29:0354001:519), Лужский район, Ле	300,00			В связи с длительным оформлением проекта лесного участка затраты будут сформированы в следующем отчетном периоде.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.	300,00			
1.6.3.166	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Тосненский р-он, массив "Тельмана", уч. Пастбищный, №283 (47:26:0220001:737		6,43		В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-8113-19 от 20.11.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) выполнены инженерно-геодезические изыскания, ПСД в работе, затраты на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		6,43		
1.6.3.168	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Никольский", уч. №159 (47:26:04170		19,28		В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-8176-19 от 04.02.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		19,28		
1.6.3.169	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Тосненский район, Шапкино сельское поселение, пос. Шапки, ул. Кольцевая,		88,95		В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-8097-19 от 18.12.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) выполнены инженерно-геодезические изыскания, ПСД в работе, затраты на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		88,95		
1.6.3.170	Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Тосненский район, г.п. Форново, ул. Промышленная, д. 5 (47:26:0109007:1		84,77		В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-8075-19 от 28.11.2019 за счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) выполнены инженерно-геодезические изыскания, ПСД в работе, затраты на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.
1.	Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.		84,77		
2.	Реконструкция всего, в т.ч. по разделам:	1 132,38	41 921,64	3702%	
2.1.	Линейная часть (газопроводы), в т.ч.:		41 772,93		
2.1.2	«Газопровод среднего давления гол. у-ка, 2-ая нитка газопровод среднего давления от ГРС, ул. Климуха» (инв. №0311-00643) расположенного по адресу: Лен		989,42		Затраты за выполненные работы отражены от факта поступивших средств от заказчика за услуги на переустройство объектов газораспределения с целью ликвидации технологических ограничений использования земельного участка
2.	Проектно-изыскательские работы. Реконструкция.		160,40		
2.	Строительно-монтажные работы. Реконструкция.		829,01		
2.1.10	Газопровод г. Никольское Советский пр., ул. Дачная до завода "Сокол" (впадина на завод "Сокол") (инв. №06-30007)		2 420,84		
2.	Строительно-монтажные работы. Реконструкция.		2 420,84		

2.1.26	Газопровод высокого давления д.Трубинов Бор высокого давления к жилому поселку (инв. №06-31516)		647,36		
	2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция.		647,36		
2.1.27	Газопровод высокого давления п. Ульяновка до поселк ГРП (инв. № 06-31508)		312,34		
	2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция.		312,34		
2.1.30	Газопровод высокого давления Трубинов Бор ГСП Восход (инв. № 06-30328)		4 165,41		
	2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция.		4 165,41		
2.1.34	Газопровод г.Бокситогорск, ул.Вишнякова (инв.№0522-03988)		88,83		
	2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция.		88,83		
2.1.38	Газопровод г.Никольский коттедж.застрой (Коттеджи) (инв. №06-31503)		658,36		
	2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция.		658,36		
2.1.39	Газопровод г.Никольское от ГРС до завода ЛЗКИ (пр. Советский впадина) (инв.№ 06-а3269)		1 148,47		
	2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция.		1 148,47		
2.1.41	Газопровод д.Федоровское центр усадьба ул.Шосейная ул.Центральная (инв. №06-0201552)		5 649,01		
	2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция.		5 649,01		
2.1.57	Газопровод низкого давления г. Никольское, ул. Зеленая, д. 2-8,11-19 (ГРП №4) (инв. №06-30390)		1 142,85		
	2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция.		1 142,85		
2.1.58	Газопровод от 1 мкр (уз.38с) до ГРП2 г.Тихвин, инв.0522-01374		91,65		
	2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция.		91,65		Строительно-монтажные работы выполнены ранее
2.1.59	Газопровод от 2 мкр(уз.22с) до ГРП3 (инв.№0522-01372)		73,68		
	2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция.		73,68		запланированных сроков в связи со своевременным заключением
2.1.61	Газопровод от поворота на ГРП7(уз7с) до ГРП7 г.Тихвин (инв.№ 0522-01383)		82,46		договора подряда, закупки и поставки основного оборудования и
	2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция.		82,46		оперативного оформления заказов и согласования земельных
2.1.63	Газопровод п. Ульяновка от Красноборск до котельной НПО (инв. № 06-31506)		5 436,47		работ.
	2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция.		5 436,47		
2.1.70	Газопровод подземный среднего давления Любань от Коминтерна до забора ЛДОК (инв. №06-30323)		1 142,85		
	2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция.		1 142,85		
2.1.75	Газопровод среднего и низкого давления г.Любань ул.Заводская д.3-9,10,11а,13,15а (инв. №06-30050)		2 877,88		
	2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция.		2 877,88		
2.1.77	Здание редуцирования ГРС "Кириши" лит.А с навесом лит.Г1 (инв. №0715-12655)		141,43		
	2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция.		141,43		
2.1.80	Подземный газопровод высокого и низкого давления п.Морозова (инв. №0104-00034)		8 570,08		
	2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция.		8 570,08		
2.1.82	Подземный газопровод высокого, среднего и низкого давления к котельной с-з "Выборгский" п.Янино (инв. №0104-00046)		3 081,37		
	2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция.		3 081,37		
2.1.86	Подземный газопровод низкого давления п.Красная Звезда д.2 (инв. №0104-00035)		2 295,72		
	2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция.		2 295,72		
2.1.88	Подземный газопровод среднего и низкого давления п.Свердлова п.Щербинка (инв. № 0104-00111)		756,46		
	2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция.		756,46		
2.2.	Здания и сооружения (административного и общепроизводственного назначения), в т.ч.:	1 132,38	148,70	13%	
2.2.1	База газового хозяйства п.Свердлова, Озерная д.20 (инв. № 0715-13530)	986,06			В связи с оптимизацией затрат согласно письму ООО «Газпром
	2. Проектно-исследовательские работы. Реконструкция.	986,06			мскректонгаз» от 10.06.2020 № АБ-173/3535, выполнение
2.2.3	Магистральный газопровод-отвод к ГРС «Кириши». Устройство камер приёма-запуска для проведения внутритрубного диагностирования. (инв. № 0715-12557)	146,32	148,70	102%	проектных работ перенесено на 4 кв. 2020, строительно-монтажные работы перенесены на 2021 год. Изменения вносены в корректировку ИП 2020. Изменения вносены в корректировку ИП 2020.
	2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция.	146,32	148,70	102%	Работы по нанесению антикоррозионного покрытия в IV квартале 2019г. были не выполнены, по причине неблагоприятных погодных условий (осадки). Данные работы были выполнены и приняты в I квартале 2020г. Также работы по замене запорной арматуры были не выполнены, в связи с не герметичностью отключающих устройств и невозможностью перекрытия участка, для безопасного производства газоопасных работ. Общественно неоднократно предпринимались попытки согласования отключения потребителей, а также рассматривались варианты выполнения работ альтернативными способами. На основании отказа потребителей в отключении, принято решение о переносе работ. На момент принятия решения о переносе работ,
2.4.	Системы телемеханики и телеметрии, узлы учета газа, ЕИТП и прочие объекты АСКУГ и метрологии, в т.ч.:				Инвестиционная программа 2020г (далее – ИП 2020) находилась в завершающей стадии согласования Управляющей компанией. Ввиду вышеизложенного, изменения вносены в корректировку ИП 2020.
2.5.	ЭХЗ, СКЗ, в т.ч.:				
2.6.	Прочие, в т.ч.:				

Заместитель генерального директора –главный инженер
по приказу №633 от 29.07.2020 года

Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям



А.М. Арцев



Н.В. Китурова

